



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 32

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>			
<i>Datum KD</i>	<b>3.9.2015</b>			
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>			
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	604832379	
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing. Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing. B. Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	602585074	
	Ing. I. Reznák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing. Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing. Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
		Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

- Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č. 9, 10, 11*  
ZL.č. 9 odvoz 75%zeminy na skládku(původně uloženo v k.ú. Vinařice pro zásyp likvidovaných jímek-tento změnový list se shledal jako nezpůsobitý náklad , v plné výši hradí investor  
ZL.č. 10-stoka D1, navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť.kanalizací-uznatelný náklad  
ZL.č. 11-Likvidace a obnova kanalizace v ul. Hutnická –kolize s dešť.kanalizací-uznatelný náklad
- V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné, při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice-dále dohodnuto se zhotovitelem úpravy těchto ulic do konce srpna(schůzka příští týden)

*Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu, dle počasí, deště a sucha prašnost.*

*3. Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací, pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci, zhotovitel žádá o prodloužení termínu. **Dle dopisu č.j.SFŽP123594/2015 není třeba ze strany fondu měnit smlouvu s SFŽP, jelikož***



**konečný termín ukončení projektu je 15.9.2016(vč.zkušebního provozu)**

4.Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů

5.Byl předložen návrh harmonogramu technologické části,kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy

6.zahájení předávacího řízení posunut na začátek září,datum bude upřesněn **Dnešního dne zahájeno předávací řízení.předpoklad ukončení 20.10.2015**

7.od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS ,práce splněny v termínech dle rozhodnutí SÚS

8.Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby

9.Investor a TDI opakovaně žádá zhotovitele o kontrolu dopravního značení v průběhu prací a po skončení,při dopravní nehodě se bude vycházet ze stavu DZ

**Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,30 splněno**

**Postup prací:**

Stavební práce a montáž technologie na provozní budově ČOV a ČS,provádění konečných úprav komunikací

Celkem zbývá 95 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 210bm přípojek tj.44ks

Stavba ve skluzu cca14dní dle HMG

Termíny připravenosti ČS4-15.9.2015

ČS2-22.9.

ČS3-22.9.

ČS1-24.9.2015

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 kč		
za07/2015	3.967 475,49 kč	+ZL4+8	360 205,84kč
za08/2015	7.004 340,99kč		

**celkem z rozpočtu bez ZL 52.788 472,13kč bez DPH = 89%**

09/2015 5,0mil.kč

10/2015 2,0mil.

**Fakturaci za 08/2015 předložit zkontrolovanou k podpisu nejdéle do 4.9.2015-splněno**

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení

**Úkoly z VV č.13**

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá,předáno cca75% zaměření,

**Projektant urguje postupné zaměřování –trvá!**



### Úkoly z VVč.18

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí  
Zodpovídá:zhotovitel termín:trvalý

### Úkoly z VVč.21

1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m,započaly opravy v celé šíři komunikace

Zodpovídá:zhotovitel Termín:13.8.2015 ,zůstává v řešení finanční nárůst

### Úkoly z VVč.28

2 TDI a investor požaduje s dostatečným předstihem oznámit připravenost před konečnou úpravou komunikací ,z důvodu kontroly a předejití nedorozumění při předávání stavby, co byl stávající stav a co bylo zasaženo stavbou,**požaduje kamerové a tlakové zkoušky**

Zodpovídá :zhotovitel termín:trvalý

### Úkoly z VVč.29

3.připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 11

Zodpovídá:zhotovitel termín: 22.9.2015

### Úkoly z VVč.31

1.určit vhodnou opravu ulic v celé šíři a to před školou a v V.Ulici k OÚ

Zodpovídá:zhotovitel a AD termín:10.9.2015

2.podat přihlášku na elektroměry na ČS

Zodpovídá:starosta +zhotovitel termín:termíny-viz.připravenost ČS

3.navrhnout opravu v ulici Hornické

Zodpovídá:zhotovitel termín:3.9.2015 trvá

4.navrhnout postup předávání po ulicích vč. termínů

Zodpovídá:zhotovitel termín:10.9.2015

### Úkoly z VVč.32

1.úkol z KDč.13 připravit předávací protokol v 5ti vyhotovení

Zodpovídá:zhotovitel termín:10.9.2015

2.**postup dokončování v V.Ulici,informování občanů,investora a TDI**

Zodpovídá:zhotovitel termín:7.9.2015

3.příprava ZL č.12

Zodpovídá:zhotovitel termín:17.9.2015

Ostatní:

1.hlídní objektu ČOV přes obecní úřad domluveno takto:investor platí montáž a zprovoznění po předání zůstává majetkem OÚ , zhotovitel platí měsíční nájem a ostatní provozní náklady do předání investorovi

2.v ul.Družstevní došlo k utržení cca30bm obrubníku,investor žádá stanovisko zhotovitele,dále upozorňuje na stále se opakující poškozování obrubníků vlivem stavby,neúměrné poškozování komunikací .

3.Pochůzkou dne 13.8.2015 v 13,30 bude řešena oblast(přílehlé komunikace u školy a školky)  
Viz.úkol z VVč.31

5.připomínka pí.Amchové v ulici Hornické,jedná se o původní jev,starosta požádal zhotovitele,aby našel pokud možno jednoduché a finančně nenáročné řešení(viz.ukoly z VVč.31)trvá,k další připomínce,ve II.alII.Ulici se nejedná o špatný asfalt,ale pouze o vadu u některých vodoznaků,pokud se toto objevuje ve Vaší ulici,bude předmětem předávacího řízení



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

6.VI.ulice začíná vykazovat ,pod zatížením poklesy vrstev,toto bude řešeno při předání stavby(zhotovitel počítal s destrukcí při tomto zatížení) a přislíbil i výměnu stávajících poklopů,popř.jejich úpravu při odstraňování vad a nedodělků(klapající poklopy)  
7.odsouhlasena barva fasádní v odstínu šedozelené RAL 6021  
8.při zahájení předávacího řízení byly kontrolovány ulice II.a III.,zápis vad a nedodělků bude samostatným protokolem

**Příští výrobní výbor se koná 10.9.2015 v ZS zhotovitele**

Zapsal: Doksanský 5.9.2015