



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 29

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice			
<i>Datum KD</i>	23.7.2015			
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby			
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing. Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing. B. Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing. I. Reznák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing. Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing. Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdniho pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci. Starosta podal žádost na krajský úřad.
2. Byly podepsané a v 24. týdnu doručené změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, 8 projektové manažerce budou předány v 26. týdnu - změnové listy byly schváleny, možno fakturovat .
3. Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č. 9, 10, 11
ZL. č. 9 odvoz 75% zeminy na skládku (původně uloženo v k. ú. Vinařice pro zásyp likvidovaných jímek - tento změnový list se shledal jako nezpůsobilý náklad , v plné výši hradí investor
ZL. č. 10 - stoka D1, navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť. kanalizací - uznatelný náklad
ZL. č. 11 - Likvidace a obnova kanalizace v ul. Hutnická - kolize s dešť. kanalizací - uznatelný náklad



4. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
5. V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné, při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice

Potvrzení zlepšení stavu, investor nadále žádá o sledování stavu, dle počasí, deště a sucha prašnost.

5. Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací, pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci, zhotovitel žádá o prodloužení termínu cca 40 dní (značná časová náročnost při změně zatřídění, těžitelnost - viz. změnové listy) a prohlašuje, že kanalizace a přípojky budou funkční do konce září pro nátok do ČOV

6. Započala II. etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu, koordinace bez zjevných problémů

7. Byl předložen návrh harmonogramu technologické části, kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy/viz příloha

8. byl předložen ke kontrole a schválení ZL č. 9 - Děšťová kanalizace v ul. Hutnické

ZL č. 10 - Stoka D1, Rozšíření konečných úprav v komunikaci

9. od 30.5.2015 - 30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS

10. Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby

11. Investor a TDI opakovaně žádá zhotovitele o kontrolu dopravního značení v průběhu prací a po skončení, při dopravní nehodě se bude vycházet ze stavu DZ

12. TDI z úkolu č. 3 z vvč. 28 stanovuje takto:

a) stavbu lze prodloužit o 14 dní, zhotovitel zpracuje žádost na investora (viz. úkoly)

b) každý změnový list uznatelný i neuznatelný (nebo souhrn změnových listů) musí být vyjádřen dodatkem ke smlouvě, také změna termínů (viz. úkoly)

13. do dnešního dne jsou podepsány dodatky č. 1, 2, 3

Úkoly z Vvč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 splněno

Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV, provádění konečných úprav komunikací

Celkem zbývá 900 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 512bm přípojek tj. 120ks

ČOV vyžděna a osazen tech. prvek, dokončena střecha

Stavba ve skluzu cca 20 dní dle HMG

TDI stanovuje termín zahájení předpřejímek stavby na 17.8.2015

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 Kč		

K 23.7.2015 ze strany investora zapláceno.

07/2015 6,0mil.kč

08/2015 7,0mil.kč



09/2015 5,0mil.kč

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá, předáno cca 75% zaměření

Úkoly z VV č.18

3. při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí
Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VV č.21

1. v ul. Hutnická a 1. Máje je v plné šíři cca 4m položená zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá: AD + zhotovitel + TDI Termín: 12.8.2015 splněno, zůstává v řešení
termín: 9.7.2015

Úkoly z VV č.28

1. v rámci dodávky fa: Hakov prověřit možnost ochrany objektu ČOV od 10.8.2015

Zodpovídá: zhotovitel termín: 23.7.2015 trvá

2. TDI a investor požaduje s dostatečným předstihem oznámit připravenost před konečnou úpravou komunikací, z důvodu kontroly a předejití nedorozumnění při předávání stavby, co byl stávající stav a co bylo zasaženo stavbou

Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

3. TDI prověří správnost postupu v souladu s podmínkami SFŽP při uzavírání dodatků (změna termínu, uznatelné neuznatelné náklady)

Zodpovídá: TDI termín: 23.7.2015 –splněno (viz. bod 12)

Úkoly z VV č.29

1. připravit a potvrdit termíny nástupu na MTŽ technologie pro ČS a ČOV

Zodpovídá: zhotovitel termín: 30.7.2015

2. před montáží ČS2 upozornit občany, rozměrné břemeno, neparkovat v danou dobu a nevstupovat 29.7.2015

Zodpovídá: zhotovitel termín: 27.7.2015

3. připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 11

Zodpovídá: zhotovitel termín: 13.8.2015

4. sepsat žádost na investora o prodloužení termínu dokončení stavby do 29.9.2015

Zodpovídá: zhotovitel termín: 6.8.2015

KD č.12 je přesunut na čtvrtek 30.7.2015 ve 13,30 na ZS a VV č.30 bude 6.8.2015 ve 13,30 na ZS

Zapsal: Doksanský 24.7.2015



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu