



Odkanalizování obce Vinařice - zázpis z kontrolního dne č. 12

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	30.7.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608 Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská		
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing. Václav Havlík-zhot.		777755133
	Ing. Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran @vkm.cz	702093818
	T. Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing. Varga-zhotovitel		
	Ing. Hlaváč - AD		608076902
	Ing. Vlasák-Hakov		
	PhDr. E. Langová-BOZP		606642234
Ing. D. Haluzík ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881	
ing. I. Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek

Po opakované kontrole prac.DI Kladno byl shledán stav neuspokojivý a bylo uloženo neprodleně osadit do VI.Ulice zákazy zastavení + dod.tabulku od kdy, splněno, **provádět kontrolu značení před směnou a po směně odpovědným technikem dle vydaných pokynů**

2. změnové listy 4-8 předány ke schválení projektové manažerce-schváleny,předányč. 10. + č. 11ke schválení,ZLč.9 převoz a uložení přebytečného výkopku,řeší dodatek č.3 a v plném rozsahu platí obec

3.Investor a TDI žádá zhotovitele ,aby omezily, nejlépe nepoužívaly již opravené ulice pro provoz stavby,dále upozorňuje na chybné provedení asfaltů v ulicích II.,III.,okolo vodoznaků a kan.šachtic

4.Zhotovitel prohlašuje ,že součástí díla je provozní řád ČOV,ale kanalizační řád (jehož součástí je provozní řád ČOV) je dodávkou budoucího provozovatele,dále prohlašuje ,že se zúčastní kolaudace stavby

5.Finanční plán na 3.čtvrtletí byl předán na SŽP

Postup prací:

Zhotoviteli k 30.7.2015 zbývá 505bm gravitační kanalizace,tlaková je dokončena, 102 přípojek

Částečné a konečné úpravy komunikací



Časový HMG: práce na stokách v mírném skluzu, zhotovitel bude žádat o prodloužení termínu o 14 dní

Po zhodnocení situace na stavbě a změna geologických poměrů ve výkopech (viz. změnové listy – změna zatřídění a dalších okolností popsaných v již zmíněných ZL) zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení stavby o 14 dní. Investor a TDI souhlasí, vznikne tak větší časový prostor na dokončovací práce, položení stok a s tím spojené spuštění ČOV a čerpacích stanic pokračuje dle smlouvy o dílo. Kolaudace stavby se předpokládá na konec října, nejpozději na zač. listopadu 2015.

Projednán postup prací a zahájení prací technologů takto:

- Od 10.8. ČS 2
- 17.8. ČS 4 + ČOV
- 30.8. ČS 3

Vše je v souladu se smlouvou a tak, aby nátoky na ČOV mohly být koncem září a zbytek v měsíci říjnu, kolaudace stavby konec října nebo zač. listopadu

Úkoly z kd č.12

1. dokončit plnění úkolů z VVč.29

Zodpovídá: zhotovitel Termíny: viz zápis

2. projednat podání žádosti o kolaudaci stavby se zástupci města Kladna

Zodpovídá: TDI Termín: 13.8.2015

3. upřesnění dodatečných prostupů na ČOV a drobných požadavků s ohledem na dokončovací práce

Zodpovídá: Hakov Termín: 4.8.2015

4. předložit fakturaci za červenec ke kontrole TDI

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 3.8.2015

Fakturace: za	09/2014	2.686 671,62kč bez DPH		
	10/2014	1.954 578,57		
	11/2014	9.517 123,83		
	12/2014	1.351 647,37		
	01/2015	2.815 860,33		
	02/2015	1.843 912,05	+ ZL1,2	1,495 862,73
	03/2015	5.621 493,57		
	04/2015	5.485 576,49	+ ZL3	2,804 971,57
	05/2015	4.564 511,55		
	06/2015	5.975 280,25		
			celkem k dnešnímu dni	41.816 655,99kč bez DPH

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 byly splněny

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků

Ostatní:

Starosta a TDI žádá zhotovitele o snížení prašnosti v ulicích, uznává ,že nelze odstranit ve 100%, ale např. důsledným úklidem před odchodem z pracoviště, ručně zametat zbytky obsypového a výkopového mat.se zkropením atd.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Výrobní výbory v měsíci srpnu:

6.8.2015 13,30 ZS

13.8.2015 13,30 ZS

20.8.2015 13,30 ZS

Kontrolní den v srpnu 27.8.2015 v 13,30 ZS

Zapsal dne 31.7.2015 Doksanský