



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 16

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<i>Datum KD</i>	<b>5.3.2015</b>		
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>		
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrlík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	Ing.Herink-projekt		
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Zhotovitel byl informován o odsouhlasení ZL1 a ZL2, potvrzeno tel. od pí. Pleštilové, potvrzeno písemně, možno finančně vypořádat za měsíc únor
2. Projednání uzavírek v obci silnic SÚS, projednání za účasti ČSAD a investora  
*Schůzka se zástupci ČSAD Kladno proběhla dne 5.2.2015 a byl na ní přislíben souhlas s návrhem postupu prací a opatření pro průjezdnost autobusů. Stejný den se konala také schůzka na Odboru dopravy s paní Feřtekovou, kde byl představen postup prací. Schůzka s SÚS je plánována na 9.2.2015. Následně bude svoláno místní šetření. Místní šetření svoláno na 24.2.2015 v 9hod. na obecním úřadě, viz .zápis z KD č.7, předáno povolení. rozhodnutí o uzavírce do 30.4.2015*
3. Zhotovitel požádal o schválení subdodavatele na opravy komunikací. Jedná se o firmu Strabac, zhotovitel neporušuje smluvní ujednání o subdodávkách, investor i TDI souhlasí, aby firma Strabac prováděla opravy komunikací na stavbě, tím se zhotovitel dle smluvního ujednání nezbavuje odpovědnosti za práce provedené subdodavatelsky
4. Předán aktualizovaný HMG, kde jsou již zapracovány uzavírky
5. Dnešního dne odstraněny připomínky k dodávkám technologie a stavbě ČOV (ing. Herink- ing. Vlasák)



## Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 splněno

### Postup prací:

příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci

Nyní pokračují práce na stokách A2, A4, F, 2, C4, B

Celkem provedeno 2814 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 350bm přípojek  
Stavba v mírném skluzu oproti HMG, zhotovitel bude posilovat o další četu a v nejbližších dnech  
prodlouží prac.dobu vč.sobot

**Fakturace:** za 09/2014 2.686 671,62 Kč bez DPH  
za 10/2014 1.954 578,57 Kč bez DPH  
za 11/2014 9.517 123,83 Kč bez DPH  
za 12/2014 1.351 647,39 Kč bez DPH  
za 01/2015 2.815 860,33 Kč bez DPH  
za 02/2015 předáno ke kontrole

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na  
úklid vozovek v průběhu a po skončení prací

### Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky  
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VVč.14

1.odvodnění plochy na ČOV

Zodpovídá:AD Termín:24.2.2015 splněno-nebude

2.přístřešek nad kontejner na ČOV-zda je nutný

Zodpovídá:AD termín:24.2.2015-nebude

4.na výše jmenované ulici provést prohlídku kamerou ,předložit ke kontrole TDI

Zodpovídá:zhotovitel termín:24.2.2015-splněno předáno ke kontrole

5..provést přeložku VO u ČS2, nespadá do vícenákladů

Zodpovídá:starosta termín:koordinace se zhotovitelem do 14dnů trvá(dohodnuto)

### Úkoly z VVč.15

1.připravit plán fakturace na 3/2015 a 2.a3. čtvrtletí

Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:23.2.2015-splněno

2.po písemném potvrzení ZL1aZL2 připravit dodatek č.1 ke smlouvě s investorem

Zodpovídá:zhotovitel termín:10.3.2015 splněno,dodatek není nutný,finančně  
nepřekračujeme rezervu

### Úkoly z VVč.16

1.odsouhlasena změna na stoce A2,kolize s dešťovou kanalizací,vyčíslit náklady na změnu

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:25.3.2015

2.odsouhlasena změna na stoce A,kolize s vodoměrnou šachtou,vyčíslit náklady na změnu

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:25.3.2015

3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou

Zodpovídá:zhotovitel termín.11.3.2015

4.doplnit pro pí.Pleštilovou požadované dokumenty viz.email od TDI

Zodpovídá:zhotovitel termín:12.3.2015

5.odsouhlaseny posuny oken a otvorů na ČOV,zakreslit změny pro stavební práce na provozní  
budově



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Zodpovídá: zhotovitel+AD termín: 19.3.2015  
6. vytvořit HMG prací na stavbu ČOV (pro nástup technologie)  
Zodpovídá: zhotovitel+TDI termín: 19.3.2015  
7. předložit investorovi kontejner na schrabky zamýšlený na ČOV  
Zodpovídá: TDI termín: 12.3.2015  
8. předložena fakturace za 02/2015 + ZL, provést kontrolu čerpání fin.  
Zodpovídá: TDI termín: 10.3.2015

**Příští VV č.17 se bude konat na ZS zhotovitele ve čtvrtek 12.3.2015 v 13,30 a KD č.8 ve středu 25.3.2015 v 13,30 na OÚ**

Zapsal: Doksanský 6.3.2015