



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 28

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice			
<i>Datum KD</i>	9.7.2015			
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby			
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing. Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing. B. Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing. I. Reznák-zhot. ved. sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing. Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing. Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
		Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdniho pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci. Starosta podal žádost na krajský úřad.
2. Byly podepsané a v 24. týdnu doručené změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, 8 projektové manažerce budou předány v 26. týdnu-změnové listy byly schváleny, možno fakturovat
3. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
4. V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné, při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice



Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.

5.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,,pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci,zhotovitel žádá o prodloužení termínu cca40dní(značná časová náročnost při změně zatřídění,těžitelnost-viz.změnové listy) a prohlašuje ,že kanalizace a přípojky budou funkční do konce srpna pro nátok do ČOV

6.Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů

7.Byl předložen návrh harmonogramu technologické části,kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy/viz příloha

8.byl předložen ke kontrole a schválení ZL.č.9-Děšťová kanalizace v ul.Hutnické

ZL.č.10-Stoka D1,Rozšíření konečných úprav v komunikaci

9.od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS

10.Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby

Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25, splněno

Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV,provádění konečných úprav komunikací

Celkem zbývá 1 250 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 691bm přípojek tj.130ks ČOV vyžděna a osazen tech.prvek, dokončena střecha

Stavba ve skluzu cca30dní dle HMG

TDI stanovuje termín zahájení předpřejímek stavby na 17.8.2015

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 Kč		

07/2015 6,0mil.kč

08/2015 7,0mil.kč

09/2015 5,0mil.kč

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně –trvá

Úkoly z VVč.18

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí

Zodpovídá:zhotovitel

termín:trvalý



Úkoly z VVč.21

1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá:AD +zhotovitel +TDI Termín:12.8.2015 splněno,zůstává v řešení

Úkoly z VVč.26

5.AD a TDI žádá zhotovitele o postupné předávání skutečného zaměření,ke zpracovávání skutečného provedení stavby
Zodpovídá:zhotovitel termín:trvalý

Úkoly z VVč.27

1.připravit žádost o prodloužení termínu vč.projednání
Zodpovídá:TDI+zhotovitel termín:9.7.2015 trvá

Úkoly z VVč.28

1.v rámci dodávky fa:Hakov prověřit možnost ochrany objektu ČOV od 10.8.2015

Zodpovídá:zhotovitel termín:23.7.2015

2.TDI a investor požaduje s dostatečným předstihem oznámit připravenost před konečnou úpravou komunikací ,z důvodu kontroly a předejití nedorozumnění při předávání stavby, co byl stávající stav a co bylo zasaženo stavbou

3.TDI prověří správnost postupu v souladu s podmínkami SFŽP při uzavírání dodatků(změna termínu,uznatelné neuznatelné náklady)

Zodpovídá:TDI termín:23.7.2015

Dne 16.7.2015 je výrobní výbor nahrazen pochůzkou stavby,sraz zúčastněných je v 13.30 před obecním úřadem.

**Příští VV č.29 se koná 23.7.2015 v 13,30 na ZS zhotovitele a KD č.12
29.7.2015 na OÚ Vinařice.**

Zapsal: Doksanský 10.7.2015