



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 33

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice			
<i>Datum KD</i>	10.9.2015			
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby			
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Jiří Protiva- starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	604832379	
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	602585074	
	Ing.I.Reznák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. *Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č.9,10,11*
ZL.č.9 odvoz 75%zeminy na skládku(původně uloženo v k.ú.Vinařice pro zásyp likvidovaných jímek-tento změnový list se shledal jako nezpůsobitý náklad ,v plné výši hradí investor
ZL.č.10-stoka D1,navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť.kanalizací-uznatelný náklad
ZL.č.11-Likvidace a obnova kanalizace v ul.Hutnická –kolize s dešť.kanalizací-uznatelný náklad
2. V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné,při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutěž plochu při vjezdu do jmenované ulice-dále dohodnuto se zhotovitelem úpravy těchto ulic do konce srpna(schůzka příští týden)

Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.

*3.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,,pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci,zhotovitel žádá o prodloužení termínu.**Dle dopisu č.j.SFŽP123594/2015 není třeba ze strany fondu měnit smlouvu s SFŽP,jelikož konečný termín ukončení projektu je 15.9.2016(vč.zkušebního provozu***



4. Započala II. etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu, koordinace bez zjevných problémů - dokončeno

5. Byl předložen návrh harmonogramu technologické části, kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy

6. zahájení předávacího řízení posunut na začátek září, datum bude upřesněn **Dnešního dne zahájeno předávací řízení. předpoklad ukončení odstraňování vad a nedodělků 20.10.2015**

7. od 30.5.2015 - 30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS, práce splněny v termínech dle rozhodnutí SÚS

8. Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby

9. Investor a TDI opakovaně žádá zhotovitele o kontrolu dopravního značení v průběhu prací a po skončení, při dopravní nehodě se bude vycházet ze stavu DZ

10. zhotovitel oznámil ještě změnové listy na kolize s dešťovou kanalizací v ulici Před školou a větší rozsah

Úkoly z Vvč. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,30 splněno

Postup prací:

Stavební práce a montáž technologie na provozní budově ČOV a ČS, provádění konečných úprav komunikací

Celkem zbývá 50 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 105bm přípojek tj. 26ks

Stavba bude dokončena dle smlouvy o dílo.

Termíny připravenosti ČS4-15.9.2015

ČS2-22.9.

ČS3-22.9.

ČS1-24.9.2015

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 kč		
za 07/2015	3.967 475,49 kč	+ZL4+8	360 205,84kč
za 08/2015	7.004 340,99kč		

celkem z rozpočtu bez ZL 52.788 472,13kč bez DPH = 89%

09/2015 5,0mil.kč

10/2015 2,0mil.

Fakturaci za 09/2015 předložit až po celkovém zaměření stavby, zatím délky stok a přípojek korespondují s PD.

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13



1. dokončené stoky- provést skutečně zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá, předáno cca 75% zaměření,
Projektant urguje postupné zaměřování –trvá!

Úkoly z VVč.21

1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca 4m položena zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m, započaly opravy v celé šíři komunikace, zhotovitel zpracuje ZL.
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 24.9.2015

Úkoly z VVč.29

3.připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 11
Zodpovídá: zhotovitel termín: 22.9.2015 trvá

Úkoly z VVč.31

1.určit vhodnou opravu ulic v celé šíři a to před školou a v V.Ulici k OÚ

Zodpovídá: zhotovitel a AD termín: 10.9.2015

2.podat přihlášku na elektroměry na ČS

Zodpovídá: starosta + zhotovitel termín: termíny-viz.připravenost ČS

3.navrhnout opravu v ulici Hornické

Zodpovídá: zhotovitel termín: 3.9.2015 trvá

4.navrhnout postup předávání po ulicích vč. termínů

Zodpovídá: zhotovitel termín: 10.9.2015 splněno

Úkoly z VVč.32

1.úkol z KDč.13 připravit předávací protokol v 5ti vyhotovení

Zodpovídá: zhotovitel termín: 17.9.2015

2.**postup dokončování v V.Ulici, informování občanů, investora a TDI**

Zodpovídá: zhotovitel termín: 7.9.2015 splněno

3.příprava ZL č.12

Zodpovídá: zhotovitel termín: 17.9.2015

Ostatní:

1.hlídní objektu ČOV přes obecní úřad domluveno takto: investor platí montáž a zprovoznění po předání zůstává majetkem OÚ, zhotovitel platí měsíční nájem a ostatní provozní náklady do předání investorovi

2.v ul.Družstevní došlo k utržení cca 30cm obrubníku, investor žádá stanovisko zhotovitele, dále upozorňuje na stále se opakující poškozování obrubníků vlivem stavby, neúměrné poškozování komunikací.

3.Pochůzkou dne 13.8.2015 v 13,30 bude řešena oblast (přílehlé komunikace u školy a školky)
Viz.úkol z VVč.31

5.připomínka pí.Amchové v ulici Hornické, jedná se o původní jev, starosta požádal zhotovitele, aby našel pokud možno jednoduché a finančně nenáročné řešení (viz. úkoly z VVč.31) trvá, k další připomínce, ve II.a III.Ulici se nejedná o špatný asfalt, ale pouze o vadu u některých vodoznaků, pokud se toto objevuje ve Vaší ulici, bude předmětem předávacího řízení

6.VI.ulice začíná vykazovat, pod zatížením poklesy vrstev, toto bude řešeno při předání stavby (zhotovitel počítal s destrukcí při tomto zatížení) a přislíbil i výměnu stávajících poklopů, popř. jejich úpravu při odstraňování vad a nedodělků (klapající poklopy)

7.odsouhlasena barva fasádní v odstínu šedozelené RAL 6021

8.při zahájení předávacího řízení byly kontrolovány ulice II.a III., zápis vad a nedodělků bude samostatným protokolem

9.Přijata ke kontrole stížnost p.Petra Širla v ulici Hutnické



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Příští výrobní výbor se koná 17.9.2015 v ZS zhotovitele

Zapsal: Doksanský 14.9.2015