

**Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 18**

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<i>Datum KD</i>	<b>19.3.2015</b>		
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>		
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	<del>Karel Hejda-zastupitel</del>		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	<del>Ing.B.Vlasák-projekt-tech.</del>	vlasak@hakov.cz	
	<del>Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.</del>	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	<del>Ing.Hering-projekt</del>		
	<del>Aleš Beran-VKM</del>	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Dnešní výrobní výbor se konal na stavbě prohlídkou všech stavenišť, bylo upozorněno na nedostatky v provádění prací na pracovišti firmy Novadus, investor upozorňuje, že dochází k poškozování okolních ploch, investor požaduje provést nápravu a uvedení minimálně do původního stavu( okolní komunikace, chodník u koupaliště, dešťová kanalizace atd.) Dále bylo konstatováno, že stavba se dostává do skluzu- vyčísleno na cca 300bm(náprava viz. úkoly)
2. Předáno kompletní povolení o uzavírkách krajských silnic
3. Předán aktualizovaný HMG, kde jsou již zapracovány uzavírky
4. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem(viz. úkoly z VVč.17), -zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce(po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích
5. Byl předán odsouhlasený TDI ZL č.3, tento změnový list již dokládá změnu zařídění celé Stavby



## Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 splněno

### Postup prací:

příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci

Nyní pokračují práce na stokách A2, C1, C2, C4, B, F, H

Celkem provedeno 3450 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 480bm přípojek tj. 93ks

Stavba ve skluzu oproti HMG o cca 300bm, zhotovitel bude posilovat o další četu a v nejbližších dnech prodlouží prac.dobu vč.sobot-trvá!

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací

### Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VVč.16

- 1.odsouhlasena změna na stoce A2,kolize s dešťovou kanalizací,vyčíslit náklady na změnu

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:25.3.2015

- 2.odsouhlasena změna na stoce A,kolize s vodoměrnou šachtou,vyčíslit náklady na změnu

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:25.3.2015

- 3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou-nyní silnice SÚS

Zodpovídá:zhotovitel termín.11.3.2015 stálý úkol

### Úkoly z VVč.17

- 1.provést kontrolu HMG po stokách a dle nového HMG,vyčíslit v bm skutečnost k 15.3.2015

Zodpovídá :zhotovitel + TDI termín:19.3.2015-splněno

- 2.projednat s SÚS překopy komunikací a za jakých podmínek

Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:25.3.2015-splněno

- 3.připravit podklady pro ZL3

Zodpovídá:zhotovitel termín:25.3.2015-splněno

### Úkoly z VVč.18

- 1.odstranit asfaltový povrch nad výlomem při vstupu do 6.Ulice,hrozí havárie s plynovou přípojkou

Zodpovídá:zhotovitel termín:neprodleně



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

2. provést opatření na odstranění skluzu ve výstavbě kanalizace, na KD č. 8 informovat

Zodpovídá: zhotovitel termín: 25.3.2015

3. při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí

Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

**Příští VV č. 19 se bude konat ve čtvrtek 2.4.2015 v ZS zhotovitele a KD č. 8 ve středu 25.3.2015 v 13,30 na OÚ**

Zapsal: Doksanský 21.3.2015