



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 20

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	9.4.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrlík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích
Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotovitelovi podařilo protlačit- vyvrtať, sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici, jedná se o přechod stoky A + stoka E, o sedm přípojek, který se bude muset udělat překopem, vzhledem k časové tísni TDI souhlasí. Pro splnění požadavků a vyjádření k stav. povolení od správce krajské komunikace bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce cca 200m. - viz. úkol z VVč. 20
2. Byl předán odsouhlasený ZL č. 3 manažerce projektu SFŽP, tento změnový list již dokládá změnu zařídění celé stavby - probíhá kontrola manažerkou projektu, odeslány doplňující podklady a byla dohodnuta osobní schůzka k podání vysvětlení na 14.4.2015
3. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.



Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.

4.Projednána stížnost pana Příplaty na nehlášený vstup na jeho pozemek a provedené zásahy do jeho majetku.Zhotovitel uznám stížnost p.Příplaty a neprodleně se s ním spojí a dohodne věcně a časově postupy k uvedení pozemku a majetku do původního stavu.
Tímto se stavba omlouvá za nechtěnou újmu.-viz.úkoly z VVč.20

Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15a17 splněno

Postup prací:

příprava terénu pro provozní budovu,zahájení stav.prací od 13.4..2015

Celkem provedeno 4 350 bm gravitační kanalizace, 270 bm tlakové kanalizace a 630bm přípojek tj.120ks

Stavba dle provedených bm ve skluzu není ,dle HMG jsou některé stoky v časovém převisu,některé ve skluzu,zhotovitel posílil na stoce C1 o dvě čtyry,celkem o čtyři,stále je termín na této stoce ve skluzu,**nutné věnovat pozornost**-viz.povolení uzavírek ,bude týdně vyhodnocováno

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
fakturace za 03/2015	5.621 693,57Kč		

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

Úkoly z VVč.16

3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou-nyní silnice SÚS
Zodpovídá:zhotovitel termín - stálý úkol

Úkoly z VVč.18

2.provést opatření na odstranění skluzu ve výstavbě kanalizace,
Zodpovídá:zhotovitel termín:25.3.2015 nesplněno,nový termín:9.4.2015-splněno



3.při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí
Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VVč.19

1. prověřit s dodavatelem technologie spádování podlah v provozní budově (projekt nepředpokládá) a kontrolu vyvýšených základů pod stroje, popř. přidání výztuže do desky

Zodpovídá: AD, Termín: 16.4.2015

2. TDI urguje provést rozbor postupů dle úkolu z Kd č.8

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 9.4.2015-splněno

Úkoly z VVč.20

1. trvá úkol z KD č.8

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 29.4.2015

2. kontaktovat p. Příplatu a uvést do původního stavu viz. úvod zápisu bod.4, písemně sepsat a vzájemně potvrdit odstranění

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 16.4.2015, pokud se nedohodnete jinak

3. písemně oznámit začátek prací firmě LEBAC

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 29.4.2015

4. vyčíslit náklady na opravu SUS silnice z důvodu nutných překopů

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 29.4.2015

Příští VV č.20 se bude konat ve čtvrtek 16.4.2015 v ZS zhotovitele a KD č.9 ve středu 29.4.2015 v 13,30 na OÚ

Zapsal: Doksanský 11.4.2015