



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 13

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	27.8.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská místostar.		604832379
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havlík-zhot.		777755133
		Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran @vkm.cz	702093818
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing.Varga-zhotovitel		
	Ing.Hlaváč – AD		608076902
	Ing.Vlasák-Hakov		
	Phdr.E. Langová-BOZP		606642234
Ing.D.Haluzik ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881	
ing.I.Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek

Po opakované kontrole prac.DI Kladno byl shledán stav neuspokojivý a bylo uloženo neprodleně osadit do VI.Ulice základy zastavení + dod.tabulku od kdy, splněno, **provádět kontrolu značení před směnou a po směně odpovědným technikem dle vydaných pokynů,silnice ve správě SÚS puštěny do provozu**

2. změnové listy 4-8 schváleny ,předány změnové listy č. 10. + č. 11ke schválení,ZLč.9 převoz a uložení přebytečného výkopku,řeší dodatek č.3 a v plném rozsahu platí obec,příprava ZLč.12-Souběh dešťové kanalizace,přeložka na stoce C2-C2,1

3.Investor a TDI žádá zhotovitele ,aby omezily, nejlépe nepoužívaly již opravené ulice pro provoz stavby,dále upozorňuje na chybné provedení asfaltů v ulicích II.,III.,okolo vodoznaků a kan.šachtic

4.Zhotovitel prohlašuje ,že součástí díla je provozní řád ČOV,ale kanalizační řád (jehož součástí je provozní řád ČOV) je dodávkou budoucího provozovatele,dále prohlašuje ,že se zúčastní kolaudace stavby

5.Finanční plán na 3.čtvrtletí byl předán na SŽP

Postup prací:

Zhotoviteli k 27.8..2015 zbývá 190bm gravitační kanalizace,tlaková je dokončena, 60kspřípojek

Částečné a konečné úpravy komunikací,montáž technologie ČOV a ČS



Časový HMG: práce na stokách v mírném skluzu, zhotovitel nebude prodlužovat termín dokončení, zahájení předávacího řízení je stanoveno na 3.9.2015, do 15.9.2015 bude stavba připravena ke spuštění s vadami a nedodělkami nebránící provozu, připojování objektů bude upřesněno po zkouškách zařízení a po oznámení zkušebního provozu na vod.úřad.tz.konec září, postupně do konce roku, občané budou vyrozuměni

.Kolaudace stavby se předpokládá na konec října, nejpozději na zač. listopadu 2015, kolaudace celého projektu po vyhodnocení zkušebního provozu říjen-listopad 2016.

Projednán postup prací a zahájení prací technologů .

Vše je v souladu se smlouvou a tak, aby nátoky na ČOV mohly být koncem září a zbytek v měsíci říjnu, kolaudace stavby konec října nebo zač. listopadu

Úkoly z kd č.12

1.dokončit plnění úkolů z VVč.29

Zodpovídá: zhotovitel Termíny: viz zápis-splněno

2.projednat podání žádosti o kolodaci stavby se zástupci města Kladna

Zodpovídá: TDI Termín: 13.8.2015-splněno

3.upřesnění dodatečných prostupů na ČOV a drobných požadavků s ohledem na dokončovací práce

Zodpovídá: Hakov Termín: 4.8.2015-splněno

4.předložit fakturaci za červenec ke kontrole TDI

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 3.8.2015-splněno

Fakturace: za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH

10/2014 1.954 578,57

11/2014 9.517 123,83

12/2014 1.351 647,37

01/2015 2.815 860,33

02/2015 1.843 912,05 + ZL1,2 1,495 862,73

03/2015 5.621 493,57

04/2015 5.485 576,49 + ZL3 2,804 971,57

05/2015 4.564 511,55

06/2015 5.975 280,25

07/2015 3.967 475,49 **celkem k dnešnímu dni 41.816 655,99kč bez DPH**

+ZL4+8 360 205,84

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 byly splněny

Úkoly z KDč.13

1.zahájit předávací řízení, připravit předávací protokol 5x original + přílohu na soupis vad a nedodělků po ulicích s názvem stoky, první se budou předávat ulice, II., III., VIII., U Lípy.

Proběhne VV kontrola úkolů a různé, poté bychom se přesunuli na předávací místo

Zodpovídá: zhotovitel+ TDI Termín: 3.9.2015

2.upřesnit termíny nástupu a dokončení technologie ČOV a ČS

Zodpovídá Hakov Termín: 31.8.2015

3.dopoložit vše kolem ČOV z důvodu terénních úprav

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 10.9.2015

4.kontrola a plnění úkolů za zápisu z VV



BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků

Ostatní:

Starosta a TDI žádá zhotovitele o snížení prašnosti v ulicích,uznává ,že nelze odstranit ve 100%,ale např. důsledným úklidem před odchodem z pracoviště, ručně zametat zbytky obsypového a výkopového mat.se zkropením atd.

Výrobní výbory v měsíci září:

3.9.2015 13,30 ZS

10.9.2015 13,30 ZS

17.9.2015 13,30 ZS

Ostatní schůzky dle dohod zúčatněných na předávacím řízení

Zapsal dne 28.8.2015 Doksanský