



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 22

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	23.4.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích

Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotovitelovi podařilo protlačit- vyvrtať, sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici, jedná se o přechod stoky A + stoka E, o sedm přípojek, který se bude muset udělat překopem, vzhledem k časové tísní TDI souhlasí. Pro splnění požadavků a vyjádření k stav. povolení od správce krajské komunikace bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce cca 200m. - viz. úkol z VVč. 20

Po jednání na místě s KSÚS SK pí. Junovou a cestmistrem pro oblast Fialka požadují v úseku od křižovatky ul. III a ul. Hornická po křižovatku silnice II/118 a ul. Družstevní položit živичný povrch v celé šíři komunikace tj. v šíři 9m.

Zhotoviteli se se povoluje provést tyto vyžadované úpravy z důvodu časových a potřebného kladného vyjádření KSÚS ke kolaudačnímu řízení, tato neschoda s projektovou dokumentací je nutná řešit s SFŽP.



2. Byl předán odsouhlasený ZL č.3 manažerce projektu SFŽP ,tento změnový list již dokládá změnu zatřídění celé stavby-probíhá kontrola manažerkou projektu,odeslány doplňující podklady –změnový list odsouhlasen
3. Investor a TDI žádá zhotovitele,aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací.Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci,nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.

Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.

4. *Dotaz p.Dlouhého,zda konečná úprava místních komunikací není v rozporu s PD.Tyto úpravy se provádějí dle schválené projektové dokumentace typ ABS(středně hrubá pokládána ručně)*
5. *Byla oznámena osoba odpovědná za provoz ČOV ing.Černý*
6. *Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů*

Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17a19 splněno

Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV,provádění konečných úprav komunikací
Celkem provedeno 4 900 bm gravitační kanalizace, 290 bm tlakové kanalizace a 760bm přípojek tj.145ks

Stavba dle provedených bm ve skluzu není ,dle HMG jsou některé stoky v časovém převisu,některé ve skluzu,zhotovitel posílil na stoce C1 o dvě čtyři,celkem o čtyři,stále je termín na této stoce ve skluzu,**nutné věnovat pozornost**-viz.povolení uzavírek ,bude týdně vyhodnocováno-trvá

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
fakturace za 03/2015	5.621 493.57Kč		

Finanční plán do konce stavby bez zahrnutí ZL.3

04/2015 5,5mil.kč
05/2015 4,5mil.kč
06/2015 5,0mil.kč
07/2015 6,0mil.kč
08/2015 7,0mil.kč
09/2015 5,0mil.kč

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky předány protokoly na stoky H,C1,A2,

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá



Úkoly z VVč.18

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí
Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VVč.20

2.kontaktovat p. Příplatu a uvést do původního stavu viz. úvod zápisu bod.4, písemně sepsat a vzájemně potvrdit odstranění-splněno, zápis ve stavebním deníku
3.písemně oznámit začátek prací firmě LEBAK
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 7.5.2015

Úkoly z VVč.21

1.v ul. Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca 4m položená zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá: AD Termín: 23.4.2015 splněno, zůstává v řešení

Úkoly z VVč.22

1.zpracovat Hmg MTŽ prací na technologii ČOV,
Zodpovídá: zhotovitel Hakov a.s. Termín: 7.5.2015
2.projednat a seznámit SFŽP s vícepracemi a méněpracemi do konce stavby
Zodpovídá: TDI Termín: 29.4.2015
3.dle SoD a pokynů SFŽP vytvořit postup na předávání dokončené stavby
Zodpovídá: zhotovitel a TDI Termín: 7.5.2015

Příští VV č.23 se bude konat ve čtvrtek 7.5..2015 v ZS zhotovitele a KD č.9 ve středu 29.4.2015 v 13,30 na OÚ

Zapsal: Doksanský 24.4.2015