



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 3

Stavba	Odkanalizování obce Vinařice		
Datum KD	29.10. 2014		
Předmět jednání	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
608 Podklady	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
Účastníci			
	Jiří Protiva-starosta	vinařice@volny.cz	603576107
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.sefarik@gmail.com	725708877
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing. Václav Havrlik-zhot.		777755133
	ing. Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran@vkm.cz	702093818
	Omiuveni:		
	T. Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	PhDr. E. Langová-BOZP		606642231
	Ing. D. Haluzík ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881
	ing. I. Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. koordinace s prováděným vodovodem bez dopadu na stavbu „Odkanalizování obce Vinařice“

2. zhotovitel předložil návrh na podání změnových listů, změny nastaly v průběhu prací, které nebylo možno prověřit před zahájením prací, jedná se o změnu zatfídění a tím spojené náklady na výměnu zeminy

ZLč. 1 změna zatfídění na obj. SO04 stoky D2, D3, D5, D6, E, E3, G, G1, G2, G3, G4, G5

ZLč. 2 výměna zeminy 50% recyklované, beton+kamenivo frakce 0-80 na SO04 stoky viz. ZLč. 1

ZLč. 3 výměna zeminy 50% recyklované, beton+kamenivo frakce 0-60 na stoce F (úsek F0-F4)

3. zhotovitel požádal projektanta o prověření změny provedení části stoky „A“, po vytyčení vodovodu a plynu má zhotovitel velmi ztížený přístup k provedení jmenovaného úseku a vzhledem, že tato stoka se nachází v hloubce přes 4m, je poškození vodovodu, plynovodu téměř jisté, dále budou v ohrožení budovy, které již nyní některé vykazují značné opotřebení, a i z důvodu ochrany vzrostlých lip a možnosti narušení jejich kořenového systému, viz: úkoly- trvá

4. Zhotovitel posílil kapacity

Postup prací:

Zhotovitel během měsíce října 2014 bylo provedeno k dnešnímu dni:

Stoka G- 150bm vč. šachet

G5-10bm

F-160bm vč. šachet a protlaku

G6-60bm

D-13bm

A -5bm

betonáž nádrží ČOV-spodní deska

ČS1-dokončeny zemní práce

Časový HMG: zpoždění cca 50bm na stokách

Fakturace: za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH

Za 10/2014 bude předložena ke kontrole 4.11.2014



Úkoly z KDč.1 byly splněny

Úkoly z KDč.2-1,3,4,splněny

2.posoudit na žádost zhotovitele možnosti změny provádění na stoce „A“,konstatováno v úvodu zápisu

Zodpovídá:AD Termín:trvá 30.11.2014

Úkoly z KDč.3

1.provést kontrolu a tel.informovat zhotovitele o případné úpravě ZLč.1,2,3

Zodpovídá:TDI+AD Termín:31.10.2014

2.zpracovat připomínky do ZLč.1,2,3 a připravit finální ZLč.1,2,3

Zodpovídá:zhotovitel Termín:6.11.2014

3.připravit fakturaci za 11/2014 v dřívějším termínu s odhadem do konce měsíce,možno vložit do fakturace již za 11/2014 nákup a výroba technologie uskladněné ve skladech zhotovitele ,provést seznam těchto materiálů(bet.výrobky,kanal.trouby a příslušenství, stroje a výrobky technologické části pro ČS a ČOV)a vyzvat před fakturací ke kontrole

Zodpovídá:zhotovitel Termín:20.11.2014

BOZP-po průběžných kontrol jsou závady odstraňovány dle časových dohod,nadále trvá úklid vozovek-upozorněno na komunikaci ke koupališti

Ostatní:

Byla předána další pasportizace stokaE na obec

Zhotovitel upozorňuje na negativní vliv odvodňovacího příkopu u stoky F v majetku SÚS Kladno na dokončovací práce ,TDI upozorní správce komunikace na tento úsek

Kontrolní dny(výrobní výbor) budou probíhat každý čtvrtek od 13,30hod. v areálu Energie a.s.Kladno(ZS zhotovitele) -8.VV bude 6.11.2014

Vždy poslední středu v měsíci v stejném čase bude probíhat velký KD na obecním úřadě, nyní v pořadí čtvrtý dne26.11 .2014

Zapsal dne30.10.2014 Doksanský