



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 8

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	25.3.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská		
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havrlik-zhot.		777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran @vkm.cz	702093818
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing.Varga-zhotovitel		
	PhDr.E. Langeová-BOZP		606642234
	Ing.D.Haluzík ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881
	ing.I.Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,první se rozběhla od 5.3.2015

2..změnové listy č.1 a č.2 byly odsouhlaseny a vystaveny k proplacení.

Dnešního dne byl předán a odsouhlasen investorem,TDI a AD změnový list č.3 ve výši

2.804 971 Kč bez DPH, který vystihuje zbytek změn zatřídění.

Byl zmíněn rozpor v konečných úpravách místní komunikace na stoce F, kde je jiná skladba v komunikaci z důvodu pojezdu autodopravy firmy STRABAG(viz.úkony)

3.Projednán postup a koordinace s firmou Hakov, firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci dodávky technologie, předán časový plán, který respektuje osazování části technologie a které se budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV.

4.byl vypracován finanční plán pro 2015 a odeslán na administrátorovi

Postup prací:

Zhotovitel do 25. března provedl 3 600bm gravitačních a 270bm tlakové kanalizace +.95 přípojek nyní práce pokračují na stokách C,C1,C4,A,A2,A4,F
retenční nádrž u ČOV a příprava pro práce provozní budovy

Časový HMG: práce na stokách jsou ve zpoždění oproti platnému harmonogramu cca 300bm, přijato opatření, v posílení dvou čet vč.strojního vybavení od 30.3.2015 a další četa nastoupí od 7.3.2015

Všichni nově nastupující budou proškoleny a seznámeny s tech. postupy



Fakturace: za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH
10/2014 1.954 578,57
11/2014 9.517 123,83
12/2014 1.351 647,37
01/2015 2.815 860,33
02/2015 1.843 912,05 + ZL1,2 1,495 862,73

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,7 byly splněny

Úkoly z Kdč.6

3.Rozdělit v položkovém rozpočtu položky elektro,na stavební a technologickou část,zkoordinovat postup

Zodpovídá:zhotovitel +TDI Termín:5.2.2015 trvá 9.4.2015

Úkoly z Kdč.8

1.provésttest rozbor postupů na částech stavby prováděných firmou Novadus ,plán postupů po stokách,který by eliminoval zpoždění v pracech na stokách

Zodpovídá :zhotovitel Termín:2.4.2015

2.provést výpočet změny na stoce F v skladbách komunikace,

Zodpovídá :zhotovitel Termín:9.4.2015

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků

Ostatní:

1.starosta upozornil na práce v ulici Družstevní a U Kapličky, kde sídlí firma Lebag,jednatel p.Danda,aby zhotovitel raději v předstihu informoval dotyčnou firmu o uzávěře -trvá

Další KD č.9 se bude konat ve středu 29.4.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.19 ve čtvrtek 2.4.2015 na ZS zhotovitele

Zapsal dne 27.3.2015 Doksanský