



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 25

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice			
<i>Datum KD</i>	21.5.2015			
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby			
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
		Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

Dnešní VV byla pochůzka stavbou, kde bylo upozorněno na nedostatky, které nebudou investorem a TDI převzaty, Bylo předloženo zhotoviteli ke zvážení, začátek předávacího řízení od 1.8.2015, ostatní body budou řešeny na příští schůzce.

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích

Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotoviteli podařilo protlačit- vyvrtat, sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici, jedná se o přechod stoky A + stoka E, o sedm přípojek, který se bude muset udělat překopem, vzhledem k časové tísní TDI souhlasí. Pro splnění požadavků a vyjádření k stav. povolení od správce krajské komunikace bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce cca 200m. - viz úkol z VVč. 20

Po jednání na místě s KSÚS SK pí. Junovou a cestmistrem pro oblast Fialka požadují v úseku od křižovatky ul. III a ul. Hornická po křižovatku silnice II/118 a ul. Družstevní položit živičný povrch v celé šíři komunikace tj. v šíři 9m.



Zhotoviteli se se povoluje provést tyto vyžadované úpravy z důvodu časových a potřebného kladného vyjádření KSÚS ke kolaudačnímu řízení, tato neschoda s projektovou dokumentací je nutná řešit s SFŽP.

Tento problém byl představen projektové manažerce a předán k posouzení finanční rozpočet, který bude přílohou ZLč.6

Zástupcem SÚS bylo, při dnešní pochůzce, řešeny úpravy povrchů při předání do zpětného užívání a byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdního pruhu po narušení povrchů po pracích na kanalizaci viz. úkoly

2. Byly konzultovány a vysvětleny probíhající méněpráce a vícepráce, které budou tvořit změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, a 8

ZL4-změna technologie provádění přípojek na stokách E, E2	81 795,44kč
ZL5-vícepráce na komunikacích ul. Hlavní	442 672,23
ZL6-vícepráce na stoce F	596 800,37
ZL7-méněpráce přeložka plynu ul. 1. Máje	- 145 751,39
ZL8-změna trasy stoka A2	170 410,44
ZL9-kolize dešť. kanalizace na stoce D	82 205,11

3. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.

Potvrzení zlepšení stavu, investor nadále žádá o sledování stavu, dle počasí, deště a sucha prašnost.

4. Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací, po dohodě přítomných posunuta tato otázka na 07/2015

5. Započala II. etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu, koordinace bez zjevných problémů

6. Byl předložen návrh harmonogramu technologické části, kde zhotovitel stavební části upřesní možné nástupy

7. byla vyřízena stížnost p. Isla z VI. ulice, na kterou bylo písemně odpovězeno viz. příloha zápisu, zhotovitel upřesnil, že tento stav je provizorní a z časových důvodů. Konečné opravy se provedou do předání stavby, investor a TDI upozornil, že je zpracována podrobná dokumentace před započítím prací a při převímce bude používána, pokud nebude dohoda s investorem jiná, byl odvolán stavbyvedoucí na žádost TDI, který dle názoru i ostatních neplnil dohody s investorem a TDI

8. od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS

Úkoly z Vvč. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20 splněno

Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV, provádění konečných úprav komunikací

Celkem provedeno 5 350 bm gravitační kanalizace, 500 bm tlakové kanalizace a 1100bm přípojek tj. 225ks

ČOV vyzděna a osazen tech. prvek, MT6 střechy

Stavba v souladu HMG

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč



04/2015 5,5mil.kč
05/2015 4,5mil.kč
06/2015 5,0mil.kč
07/2015 6,0mil.kč
08/2015 7,0mil.kč
09/2015 5,0mil.kč

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky předány protokoly na stoky H,C1,A2,

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

Úkoly z VVč.18

3. při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí

Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VVč.21

1. v ul. Hutnická a 1. Máje je v plné šíři cca 4m položena zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m

Zodpovídá: AD Termín: 23.4.2015 splněno, zůstává v řešení

Úkoly z VVč.22

1. zpracovat Hmg MTŽ prací na technologii ČOV,

Zodpovídá: zhotovitel Hakov a.s. Termín: 7.5.2015 splněno

3. dle SoD a pokynů SFŽP vytvořit postup na předávání dokončené stavby

Zodpovídá: zhotovitel a TDI Termín: 7.5.2015 trvá 28.5.2015

Úkoly z VV č.23

1. připravit a zkompletovat ZL4,5,6,7,8,9

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 28.5.2015

Úkoly z VVč.24

1. zpracovat žádost na KU střed. kraje –homogenizace povrchů silnic SÚS

Zodpovídá: TDI, zhotovitel, starosta Termin: 25.5.2015 splněno

KD č.10 změna ve čtvrtek 28.5.2015 v 13,30 na ZS zhotovitele
.VV č.26 ve čtvrtek 4.6.2015 na ZS zhotovitele

Zapsal: Doksanský 21.5.2015