



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 35

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<i>Datum KD</i>	<b>24.9.2015</b>		
<i>Předmět jednání</i>	<b>Předávání stavby, fakturace, řešení problémů,</b>		
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	604832379
	<del>Radka Pleštilová-SFŽP</del>		725 533 478
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	<del>Ing.Dušan Haluzík-</del>	Haluzik@hakov.cz	
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	602585074
	<del>Ing.I.Reznák-zhot.ved.sdr.</del>	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	<del>Aleš Beran-VKM</del>	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. *Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č.9,10,11*  
ZL.č.9 odvoz 75%zeminy na skládku(původně uloženo v k.ú.Vinařice pro zásyp likvidovaných jímek-tento změnový list se shledal jako nezpůsobilý náklad , v plné výši hradí investor  
ZL.č.10-stoka D1,navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť.kanalizací-uznatelný náklad  
ZL.č.11-Likvidace a obnova kanalizace v ul.Hutnická –kolize s dešť.kanalizací-uznatelný náklad-chybí vyjádření zástupce fondu-trvá
- 2.předpokládá se ZL č.12, který má obsáhnout všechny změny , méněpráce a vícepráce,dále pak vyjádření skutečně provedených délek stok
- 3.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,,pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci,zhotovitel žádá o prodloužení termínu.**Dle dopisu č.j.SFŽP123594/2015 není třeba ze strany fondu měnit smlouvu s SFŽP,jelikož konečný termín ukončení projektu je 15.9.2016(vč.zkušebního provozu**
- 4.zahájení předávacího řízení posunut na začátek září,datum bude upřesněn **Dnešního dne zahájeno předávací řízení.předpoklad ukončení odstraňování vad a nedodělků20.10.2015**
- 5.Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby



**Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33 splněno**

**Postup prací:** Probíhá dokončování nedodělků a vad nebránících v používání

**Stavba dokončena dle PD k 15.8.2015**

**1. prohlídka ke zkušebnímu provozu je plánovaná na 29.9.2015 v 10,30 u ČOV**

**2. koloudace stavební části na 9.10.2015 v 9,00 u ČOV**

**3. 24.9.2015 bude určen datum možného připojování občanů na kanalizaci, předpoklad od 10.10.2015 bude upřesněno OÚ**

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 Kč		
za 07/2015	3.967 475,49 Kč	+ZL4+8	360 205,84kč
za 08/2015	7.004 340,99kč		

**celkem z rozpočtu bez ZL 52.788 472,13kč bez DPH = 89%**

09/2015 5,0mil.kč

10/2015 2,0mil.

**Fakturaci za 09/2015 předložit až po celkovém zaměření stavby, zatím délky stok a přípojek korespondují s PD.**

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

### **Úkoly z VV č.13**

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá, předáno cca 90% zaměření,

**Projektant urguje postupné zaměřování –trvá!**

### **Úkoly z VVč.29**

3. připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 12

Zodpovídá: zhotovitel termín: 22.9.2015- trvá

### **Úkoly z VVč.31**

1. určit vhodnou opravu ulic v celé šíři a to před školou a v V. Ulici k OÚ

Zodpovídá: zhotovitel a AD termín: 10.9.2015 trvá

2. podat přihlášku na elektroměry na ČS

Zodpovídá: starosta + zhotovitel termín: termíny-viz. připravenost ČS-trvá předpoklad 1.10.2015

3. navrhnout opravu v ulici Hornické

Zodpovídá: zhotovitel termín: splněno, zhotovitel, který po kontrole nenese odpovědnost

za vzniklou situaci navrhl řešení odvodnění, je to však záležitost finančního a termínového

navýšení, kterou musí rozhodnout obec-splněno, zhotovitel provede odvodnění dle dohody s obcí

### **Úkoly z VVč.34**

2. Provést vycištění ul. Švermovské (stávající trasa kanalizace) z důvodu kontroly přípojek, zhotovitel vypomůže s objednávkou cenově výhodnou službou



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Zodpovídá: obec

termín: 25.9.2015-splněno

Ostatní:

1. hlídání objektu ČOV přes obecní úřad domluveno takto: investor platí montáž a zprovoznění po předání zůstává majetkem OÚ, zhotovitel platí měsíční nájem a ostatní provozní náklady do předání investorovi

2. odsouhlasena barva fasádní v odstínu šedozeleň RAL 6021

**Příští výrobní výbor bude svolán dle dohody s obcí a zhotovitelem, nyní budou nepravidelně svolávány schůzky za účelem předávání stavby.**

Zapsal: Doksanský 27.9.2015