



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 24

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>			
<i>Datum KD</i>	<b>14.5.2015</b>			
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>			
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	<del>Radka Pleštilová-SFŽP</del>		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	<del>Ing.B.Vlasák-projekt-tech.</del>	vlasak@hakov.cz		
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
	<del>Aleš Beran-VKM</del>	ales.beran@vkm.cz	702093818	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích

*Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotovitelovi podařilo protlačit- vyvrtat, sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici, jedná se o přechod stoky A + stoka E, o sedm přípojek, který se bude muset udělat překopem, vzhledem k časové tísní TDI souhlasí. Pro splnění požadavků a vyjádření k stav. povolení od správce krajské komunikace bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce cca 200m. - viz. úkol z VVč. 20*

*Po jednání na místě s KSÚS SK pí. Junovou a cestmistrem pro oblast Fialka požadují v úseku od křižovatky ul. III a ul. Hornická po křižovatku silnice II/118 a ul. Družstevní položit živičný povrch v celé šíři komunikace tj. v šíři 9m.*

*Zhotoviteli se se povoluje provést tyto vyžadované úpravy z důvodu časových a potřebného kladného vyjádření KSÚS ke kolaudačnímu řízení, tato neschoda s projektovou dokumentací je nutná řešit s SFŽP.*



*Tento problém byl představen projektové manažerce a předán k posouzení finanční rozpočet, který bude přílohou ZLč.6*

*Zástupcem SÚS bylo ,při dnešní pochůzce, řešeny úpravy povrchů při předání do zpětného užívání a byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdniho pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci\_viz.úkony*

2. *Byly konzultovány a vysvětleny probíhající méněpráce a vícepráce ,které budou tvořit změnové listy ZL 4,5,6,7,a8*

<i>ZL4-změna technologie provádění přípojek na stokách E,E2</i>	<i>81 795,44kč</i>
<i>ZL5-vícepráce na komunikacích ul.Hlavní</i>	<i>442 672,23</i>
<i>ZL6-vícepráce na stoce F</i>	<i>596 800,37</i>
<i>ZL7-méněpráce přeložka plynu ul.1.Máje</i>	<i>- 145 751,39</i>
<i>ZL8-změna trasy stoka A2</i>	<i>170 410,44</i>
<i>ZL9-kolize dešť.kanalizace na stoce D</i>	<i>82 205,11</i>

3. *Investor a TDI žádá zhotovitele,aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací.Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci,nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.*

*Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.*

*4.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,po dohodě přítomných posunuta tato otázka na 07/2015*

*5.Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů*

*6.Byl předložen návrh harmonogramu technologické části,kde zhotovitel stavební části upřesní možné nástupy*

*7.byla vyřízena stížnost p.Isla z VI.ulice,na kterou bylo písemně odpovězeno-viz.příloha zápisu,zhotovitel upřesnil,že tento stav je provizorní a z časových důvodů.Konečné opravy se provedou do předání stavby,investor a TDI upozornil,že je zpracována podrobná dokumentace před započítím prací a při převímce bude používána,pokud nebude dohoda s investorem jiná,byl odvolán stavbyvedoucí na žádost TDI,který dle názoru i ostatních neplnil dohody s investorem a TDI*

*8.od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS*

**Úkony z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20 splněno**

### **Postup prací:**

Stavební práce na provozní budově ČOV,provádění konečných úprav komunikací

Celkem provedeno 5 250 bm gravitační kanalizace, 500 bm tlakové kanalizace a 1000bm přípojek tj.205ks

ČOV vyzděna a osazen tech.prvek

Stavba v souladu HMG

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493.57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč



04/2015 5,5mil.kč  
05/2015 4,5mil.kč  
06/2015 5,0mil.kč  
07/2015 6,0mil.kč  
08/2015 7,0mil.kč  
09/2015 5,0mil.kč

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

### Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky předány protokoly na stoky H,C1,A2,  
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VV č.18

3. při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí  
Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

### Úkoly z VV č.21

1. v ul. Hutnická a 1. Máje je v plné šíři cca 4m položena zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m  
Zodpovídá: AD Termín: 23.4.2015 splněno, zůstává v řešení

### Úkoly z VV č.22

1. zpracovat Hmg MTŽ prací na technologii ČOV,  
Zodpovídá: zhotovitel Hakov a.s. Termín: 7.5.2015 splněno, zpracovat stav. připravenost 21.5.2015  
3. dle SoD a pokynů SFŽP vytvořit postup na předávání dokončené stavby  
Zodpovídá: zhotovitel a TDI Termín: 7.5.2015 trvá 28.5.2015

### Úkoly z VV č.23

1. připravit a zkompletovat ZL4,5,6,7,8,9  
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 21.5.2015

### Úkoly z VV č.24

1. zpracovat žádost na KU střed. kraje –homogenizace povrchů silnic SÚS  
Zodpovídá: TDI, zhotovitel, starosta Termín: 25.5.2015

**Příští VV č.24 se bude konat ve čtvrtek 21.5.2015 v 13,30 prohlídkou staveniště sraz u OÚ a KD č.10 **změna** ve čtvrtek 28.5.2015 v 13,30 na OÚ**

Zapsal: Doksanský 16.5.2015



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu