



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 27

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice			
<i>Datum KD</i>	18.6.2015			
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby			
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
		Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdniho pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci. Starosta podal žádost na krajský úřad.
2. Byly podepsané a v 24. týdnu doručené změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, 8 projektové manažerce budou předány v 26. týdnu
3. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
4. 11.6. byl ověřen stav přípojek na stávající kanalizaci v VII. ulici výsledek je v příloze tohoto zápisu



5. V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné, při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice

Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.

4.Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací,po dohodě přítomných posunuta tato otázka na 07/2015,pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci,zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončovací prací a prohlašuje ,že kanalizace a přípojky budou funkční do konce srpna pro nátok do ČOV

5.Započala II.etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu,koordinace bez zjevných problémů

6.Byl předložen návrh harmonogramu technologické části,kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy

7.od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS

Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25, splněno

Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV,provádění konečných úprav komunikací

Celkem provedeno 5 080 bm gravitační kanalizace, 545 bm tlakové kanalizace a 1380bm přípojek tj.270ks

ČOV vyzděna a osazen tech.prvek, dokončena střecha

Stavba v souladu HMG

TDI stanovuje termín zahájení předpřejímek stavby na 17.8.2015

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55Kč		

06/2015 5,0mil.kč

07/2015 6,0mil.kč

08/2015 7,0mil.kč

09/2015 5,0mil.kč

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

Úkoly z VVč.18

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí



Zodpovídá: zhotovitel

termín: trvalý

Úkoly z VVč.21

1. v ul. Hutnická a 1. Máje je v plné šíři cca 4m položena zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá: AD Termín: 23.4.2015 splněno, zůstává v řešení

Úkoly z VVč.26

1. předat v 1x výtisk odsouhlasených ZL4-7+8

Zodpovídá: Zhotovitel Termín: 18.6.2015-splněno

2. ulice před školou, podobný problém úkol z VVč.21, ale v kamenné dlažbě, zpracovat návrh na řešení, pokud možno v ceně rozpočtu

Zodpovídá AD+zhotovitel termín: 18.6.2015-trvá

3. úkoly z KD č. 10 nedořešeny č. 4 a 5, dohodnut postup:

a) zhotovitel stav. části osloví firmu Hidrostat, aby zpracovali rozmístění zařízení na dně jednotlivých ČS

b) zhotovitel technol. části společně s AD navrhne prostupy do zákrytových desek a úpravu vystrojení šachet

Zodpovídá: zhotovitel termín: 18.6.2015-trvá nevyjasněno

4. VII. Ulice prohlídka DVD, kontrola správnosti napojení na hlavní stávající stoku, označit viditelné chyby v napojení (tyto přípojky je nutné předělat). Vyzvat občany jednotlivých nemovitostí v dané ulici ke spolupráci a možné přítomnosti ve čtvrtek 11.6.2015 v 18hod. V tento termín se rozhodne, které přípojky je nutné zbudovat nově

Zodpovídá: zhotovitel+TDI+AD termín: 10.6.2015-splněno

5. AD a TDI žádá zhotovitele o postupné předávání skutečného zaměření, ke zpracování skutečného provedení stavby

Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VVč.27

1. připravit žádost o prodloužení termínu vč. projednání

Zodpovídá: TDI termín: 9.7.2015

2. předat seznam dokladů dle sml. o dílo a zadávacích podmínek ke kontrole a příp. doplnění TDI

Zodpovídá: zhotovitel termín: 9.7.2015

3. dořešení problematiky úkolu č. 3 z VV 26, sezvána pracovní schůzka

AD, TDI, zhotovitel (technologie+stavební část) na úterý 23.6.2015 v 11-12hodin. ZS zhotovitele

Zodpovídá: Sdružení pro Vinařice

KD 1.7.2015 na OÚ Vinařice v 13,30

Zapsal: Doksanský 19.6.2015