



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 21

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<i>Datum KD</i>	<b>16.4.2015</b>		
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>		
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	<del>Ing.B.Vlasák-projekt-tech.</del>	<del>vlasak@hakov.cz</del>	
	<del>Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.</del>	<del>reznak@hakov.cz</del>	<del>581698881</del>
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích

*Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotovitelovi podařilo protlačit- vyvrtať, sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici, jedná se o přechod stoky A + stoka E, o sedm přípojek, který se bude muset udělat překopem, vzhledem k časové tísni TDI souhlasí. Pro splnění požadavků a vyjádření k stav. povolení od správce krajské komunikace bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce cca 200m. - viz. úkol z VVč. 20*

*Po jednání na místě s KSÚS SK pí. Junovou a cestmistrem pro oblast Fialka požadují v úseku od křižovatky ul. III a ul. Hornická po křižovatku silnice II/118 a ul. Dvorská položit živinčný povrch v celé šíři komunikace tj. v šíři 9m (rozpočtově 3m).*

*Zhotoviteli se se povoluje provést tyto vyžadované úpravy z důvodu časových a potřebného kladného vyjádření KSÚS ke kolaudačnímu řízení, tato neschoda s projektovou dokumentací je nutná řešit na úrovni vedení střeodočeského kraje a SFŽP, tato změna je nákladově cca 500 tis. K tomuto zápisu přikládáme zápis s KSÚS z 16.4.2015*



2. Byl předán odsouhlasený ZL č.3 manažerce projektu SFŽP ,tento změnový list již dokládá změnu zatřídění celé stavby-probíhá kontrola manažerkou projektu,odeslány doplňující podklady a byla dohodnuta osobní schůzka k podání vysvětlení na 14.4.2015-trvá vyjádření SFŽP
3. Investor a TDI žádá zhotovitele,aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací.Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci,nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.

*Potvrzení zlepšení stavu ,investor nadále žádá o sledování stavu,dle počasí,deště a sucha prašnost.*

4.Projednána stížnost pana Příplaty na nehlášený vstup na jeho pozemek a provedené zásahy do jeho majetku.Zhotovitel uznal stížnost p.Příplaty a neprodleně se s ním spojí a dohodne věcně a časově postupy k uvedení pozemku a majetku do původního stavu.  
Tímto se stavba omlouvá za nechtěnou újmu.-viz.úkoly z VVč.20-probíhá trvá

**Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15a17 splněno**

#### **Postup prací:**

Stavební práce na provozní budově ČOV

Celkem provedeno 4 620 bm gravitační kanalizace, 270 bm tlakové kanalizace a 710bm přípojek tj.135ks

Stavba dle provedených bm ve skluzu není ,dle HMG jsou některé stoky v časovém převisu,některé ve skluzu,zhotovitel posílil na stoce C1 o dvě čtyři,celkem o čtyři,stále je termín na této stoce ve skluzu,**nutné věnovat pozornost**-viz.povolení uzavírek ,bude týdně vyhodnocováno-trvá

<b>Fakturace:</b>	za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
	za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
	za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
	za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
	za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
	za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
fakturace	za 03/2015	5.621 693,57Kč		

#### **Finanční plán do konce stavby bez zahrnutí ZL.3**

04/2015 5,5mil.kč

05/2015 4,5mil.kč

06/2015 5,0mil.kč

07/2015 6,0mil.kč

08/2015 7,0mil.kč

09/2015 5,0mil.kč

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky),zvýšit kvalitu pažení

**Úkoly z VV č.13**



1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky  
předány protokoly na stoky H,C1,A2,  
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VVč.16

3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou-nyní silnice SÚS  
Zodpovídá:zhotovitel termín - stálý úkol

### Úkoly z VVč.18

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí  
Zodpovídá:zhotovitel termín:trvalý

### Úkoly z VVč.19

1.prověřit s dodavatelem technologie spádování podlah v provozní budově(projekt nepředpokládá)  
a kontrolu vyvýšených základů pod stroje,popř.přidání výztuže do desky-splněno  
Zodpovídá:AD , Termín:16.4.2015

### Úkoly z VVč.20

2.kontaktovat p.Příplatu a uvést do původního stavu viz.úvod zápisu bod.4,písemně sepsat a  
vzájemně potvrdit odstranění  
Zodpovídá:zhotovitel Termín:16.4.2015,pokud se nedohodnete jinak  
3.písemně oznámit začátek prací firmě LEBAC  
Zodpovídá:zhotovitel Termín:29.4.2015  
4.vyčíslit náklady na opravu SUS silnice z důvodu nutných překopů  
Zodpovídá:zhotovitel Termín:29.4.2015-splněno

### Úkoly z VVč.21

1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a  
stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m  
Zodpovídá:AD Termín:23.4.2015

**Příští VV č.22 se bude konat ve čtvrtek 23.4.2015 v ZS zhotovitele a KD č.9 ve středu  
29.4.2015 v 13,30 na OÚ**

Zapsal: Doksanský 17.4.2015