



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 30

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice			
<i>Datum KD</i>	6.8.2015			
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby			
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing.I.Reznák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdniho pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci. Starosta podal žádost na krajský úřad.
2. Byly podepsané a v 24. týdnu doručené změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, 8 projektové manažerce budou předány v 26. týdnu - změnové listy byly schváleny, možno fakturovat .
3. Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č. 9, 10, 11
ZL. č. 9 odvoz 75% zeminy na skládku (původně uloženo v k.ú. Vinařice pro zásyp likvidovaných jímek - tento změnový list se shledal jako nezpůsobilý náklad , v plné výši hradí investor
ZL. č. 10 - stoka D1, navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť. kanalizací - uznatelný náklad
ZL. č. 11 - Likvidace a obnova kanalizace v ul. Hutnická – kolize s dešť. kanalizací - uznatelný náklad



4. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
5. V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné, při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice-dále dohodnuto se zhotovitelem úpravy těchto ulic do konce srpna (schůzka příští týden)

Potvrzení zlepšení stavu, investor nadále žádá o sledování stavu, dle počasí, deště a sucha prašnost.

5. Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací, pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci, zhotovitel žádá o prodloužení termínu cca 40 dní (značná časová náročnost při změně zatřídění, těžitelnost - viz. změnové listy) a prohlašuje, že kanalizace a přípojky budou funkční do konce září pro nátok do ČOV - poslána žádost na projektovou manažerku

6. Započala II. etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu, koordinace bez zjevných problémů

7. Byl předložen návrh harmonogramu technologické části, kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy/viz příloha

8. zahájení předávacího řízení posunut na začátek září, datum bude upřesněn

9. od 30.5.2015 - 30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS

10. Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby

11. Investor a TDI opakovaně žádá zhotovitele o kontrolu dopravního značení v průběhu prací a po skončení, při dopravní nehodě se bude vycházet ze stavu DZ

12. TDI z úkolu č. 3 z vvč. 28 stanovuje takto:

a) stavbu lze prodloužit o 14 dní, zhotovitel zpracuje žádost na investora (viz. úkoly)

b) každý změnový list uznatelný i neuznatelný (nebo souhrn změnových listů) musí být vyjádřen dodatkem ke smlouvě, taktéž změna termínů (viz. úkoly)

13. do dnešního dne jsou podepsány dodatky č. 1, 2, 3

Úkoly z Vvč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 splněno

Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV, provádění konečných úprav komunikací

Celkem zbývá 400 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 393bm přípojek tj. 85ks

Stavba ve skluzu cca 20 dní dle HMG

V úterý 11.8. se bude provádět proplach a nová prohlídka kamerou

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 Kč		
za 07/2015	3.967 475,49 Kč	+ZL4+8	360 205,84kč

08/2015 7,0mil.kč

09/2015 5,0mil.kč



BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá, předáno cca 75% zaměření,
Projektant urguje postupné zaměřování a konstatuje ,že bylo předáno necelých 50%

Úkoly z VVč.18

3. při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí
Zodpovídá: zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VVč.21

1. v ul. Hutnická a 1. Máje je v plné šíři cca 4m položená zámková dlažba, žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu, dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m
Zodpovídá: AD + zhotovitel + TDI Termín: 13.8.2015 ,zůstává v řešení

Úkoly z VVč.28

1. v rámci dodávky fa: Hakov prověřit možnost ochrany objektu ČOV od 10.8.2015
Zodpovídá: zhotovitel termín: splněno, poptáno s již stávající firmou, která tyto služby již má smluvně ošetřeny s obcí
2. TDI a investor požaduje s dostatečným předstihem oznámit připravenost před konečnou úpravou komunikací , z důvodu kontroly a předejití nedorozumnění při předávání stavby, co byl stávající stav a co bylo zasaženo stavbou
Zodpovídá : zhotovitel termín: trvalý

Úkoly z VVč.29

1. připravit a potvrdit termíny nástupu na MTŽ technologie pro ČS a ČOV
Zodpovídá: zhotovitel termín: 30.7.2015-splněno
2. před montáží ČS2 upozornit občany , rozměrné břemeno, neparkovat v danou dobu a nevstupovat 29.7.2015
Zodpovídá: zhotovitel termín: 27.7.2015-splněno
3. připravit dodatek č.4 na uznatelné ZL č.3 - 11
Zodpovídá: zhotovitel termín: 13.8.2015
4. sepsat žádost na investora o prodloužení termínu dokončení stavby do 29.9.2015
Zodpovídá: zhotovitel termín: 6.8.2015-splněno

Úkoly z VVč.30

1. prověřit stav skutečného zaměření ve vztahu předání AD
Zodpovídá: zhotovitel termín: 13.8.2015
2. připravit k podpisu TDI a starosty fakturu za 07/2015 a předat na OÚ do 13 hodin!
Zodpovídá: zhotovitel termín: 10.8.2015
3. ocenit změnu ovládní technologie z hlavního rozvaděče přímo ke spotřebičům
Zodpovídá: Hakov termín: 13.8.2015
4. úklid ulic před víkendem po minideponiích zásypového mat.
Zodpovídá: zhotovitel termín: 7.8.2015

Ostatní:



- 1.hlídání objektu ČOV přes obecní úřad domluveno takto:investor platí montáž a zprovoznění po předání zůstává majetkem OÚ , zhotovitel platí měsíční nájem a ostatní provozní náklady do předání investorovi
- 2.v ul.Družstevní došlo k utržení cca30bm obrubníku,investor žádá stanovisko zhotovitele,dále upozorňuje na stále se opakující poškozování obrubníků vlivem stavby,neúměrné poškozování komunikací .
- 3.Pochůzkou dne 13.8.2015 v 13,30 bude řešena oblast(přílehlé komunikace u školy a školky)

VVč.31 bude 13.8.2015 v 13,30 sraz u obecního úřadu,pak na ZS

Zapsal: Doksanský 7.8.2015