



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 5

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<i>Datum KD</i>	<b>17.12. 2014</b>		
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>		
<i>608Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda.zastupitel		608443453
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havrlík-zhot.		777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran_@vkm.cz	702093818
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing.Hkaváč-AD		
	PhDr.E. Langová-BOZP		606642231
	Ing.D.Haluzik ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698884
	ing.I.Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698884

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.koordinace s prováděným vodovodem bez dopadu na stavbu „Odkanalizování obce Vinařice“

2.zhotovitel předložil návrh na podání změnových listů,změny nastaly v průběhu prací, které nebylo možno prověřit před zahájením prací,jedná se o změnu zatřídění a tím spojené náklady na výměnu zeminy.

Zhotovitel předal dne 13.11.2014 ZL.1,2TDI předal po kontrole na správu fondu, v písemné podobě 2xoriginál předán na dnešním KDč.4 ,převzal p.Maňas

Zhotovitel připraví písemnou žádost na SFŽP na zrychlené schválení změnových listů,podporu vyjádří TDI i investor,zhotovitel nese náklady ,které začínají být neúnosné(nelze fakturovat položky ,které jsou předmětem změny a změněné nejsou odsouhlasené)

3.zhotovitel požádal projektanta o prověření změny provedení části stoky „A“,po vytyčení vodovodu a plynu má zhotovitel velmi ztížený přístup k provedení jmenovaného úseku a vzhledem,že tato stoka se nachází v hloubce přes 4m,je poškození vodovodu,plynovodu téměř jisté,dále budou v ohrožení budovy,které již nyní některé vykazují značné opotřebení,a i z důvodu ochrany vzrostlých lip a možnosti narušení jejich kořenového systému, viz:úkoly- trvá

4.Zhotovitel posílil kapacity o další dvě čety

5.Zhotovitel předal pasportizace dalších úseků A,A6,A5,A2-1,D,D3,D1,G2

### Postup prací:

Zhotovitel během měsíce prosince 2014 provedl k dnešnímu dni:1250bm gravitačních a 150bm tl.

Stoka G- 254bm vč.šachet	G5-95bm	E1-55bm
F-160bm vč.šachet a protlaku	G6-40bm	E6-175bm
D-13bm	V2-70bm	E -65bm
E3-69bm	D2-105bm	
D6-120bm		
	A- 125bm	

betonáž nádrží ČOV



## Časový HMG:dle Hmg

**Fakturace:**za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH  
10/2014 1.954 578,57  
11/2014 9.517 123,83  
Předpoklad za 12/2014 1,7mil

### Úkoly z KDč.1 byly splněny

### Úkoly z KDč.2-1,3,4,splněny

2.posoudit na žádost zhotovitele možnosti změny provádění na stoce „A“,konstatováno v úvodu zápisu

Zodpovídá:AD Termín:trvá 30.1.2015

### Úkoly z KDč.3-splněny

### Úkoly z KDč.4

1.Zhotovitel technologické části se žádá o předložení připomínek projektantovi

Zodpovídá:ing.Režňák Termín.4.12.2014-splněno

2.zhotovitel stavební části zašle k odsouhlasení technologům návrh ČS(odsouhlasit rozmístění a velikost otvorů stropní desky),AD souhlasí s předaným návrhem od Dywidag Prefa s podmínkou zajištění spojení se zákl.deskou,poklopy pojezdové dle umístění a uzamykatelné.

Zodpovídá:zhotovitel Termín:4.12.2014-splněno

3.Zhotovitel žádá AD odsouhlasení změny provedení přípojek vycházející z hloubek 3 a více metrů a krátké vzdálenosti na hranici pozemku,zhotovitel uvedl možnosti

Zodpovídá:AD Termín:4.12.2014trvá 30.1.2015

### Úkoly z KDč.5

1.ukoly VVč.10 na AD č.4a5

Trvá:15.1.2015

2.zajištění služby při přerušení prací od 20.12. – 4.1.2015

Zodpovídá :zhotovitel Termín:4.1.2015

3.trasa stoky A,šachta A8-A5 vede přes obdělávané pozemky,starosta potvrdil,že pozemky jsou obecní a upozorní nájemce na probíhající práce

Zodpovídá:starosta termín:15.1.2015

**BOZP**-po průběžných kontrol jsou závady odstraňovány dle časových dohod

### Ostatní:

Provedena archeologická prohlídka pracovišť28.11.2014,bez nálezů

V průběhu přerušení prací zajišťuje službu 20.12.2014 – 4.1.2015 p.Tkadlec L.

**Kontrolní dny(výrobní výbor) budou probíhat každý čtvrtek od 13,30hod. v areálu Energie a.s.Kladno(ZS zhotovitele) -11.VV bude 15.1.2015**

**Vždy poslední středu v měsíci v stejném čase bude probíhat velký KD na obecním úřadě, nyní v pořadí šestý 28.1.2015**

Zapsal dne30.12.2014 Doksanský