



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 6

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	28.1.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská		
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havlík-zhot.		777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran@vkm.cz	702093848
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008144
	PhDr.E. Langová-BOZP		606642234
Ing.D.Haluzik ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698884	
ing.I.Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.TDI se zhotovitelem podali návrhy na uzavírky silnic SÚS ,firma Proznak zpracuje návrhy a vše bude projednáno s odborem dopravy,místní autobusovou dopravou,tak aby obslužnost autobusové dopravy byla co nejméně narušena,pro nákladní dopravu bude od 03/2015 průjezd obcí uzavřen s výjimkou zásobování

2.zhotovitel předložil návrh na podání změnových listů,změny nastaly v průběhu prací, které nebylo možno prověřit před zahájením prací,jedná se o změnu zatřídění a tím spojené náklady na výměnu zeminy.

Zhotovitel předal dne 13.11.2014 ZL.1,2TDI předal po kontrole na správu fondu, v písemné podobě 2xoriginál předán na dnešním KDč.4 ,převzal p.Maňas

Zhotovitel připraví písemnou žádost na SFŽP na zrychlené schválení změnových listů,podporu vyjádří TDI i investor,zhotovitel nese náklady ,které začínají být neúnosné(nelze fakturovat položky ,které jsou předmětem změny a změněné nejsou odsouhlasené) -v zápise zVVč.12 řešeno,domluvena osobní schůzka na SFŽP-nyní posunuta na 4.2.2015 v 9,00 za zhotovitele se zúčastní ing.Kovalčík + ing.Varga

3.zhotovitel požádal projektanta o prověření změny provedení části stoky „A“,po vytyčení vodovodu a plynu má zhotovitel velmi ztížený přístup k provedení jmenovaného úseku a vzhledem,že tato stoka se nachází v hloubce přes 4m,je poškození vodovodu,plynovodu téměř jisté,dále budou v ohrožení budovy,které již nyní některé vykazují značné opotřebenění,a i z důvodu ochrany vzrostlých lip a možnosti narušení jejich kořenového systému - dořešeno,ve jmenovaném úseku se provede zahlobení,snížení terénu o cca1bm a z této úrovně se bude hloubit vlastní výkop pro kanalizaci,zhotovitel bere na vědomí

4.Fakturace byla opravena,doplněna dle pokynů pí.Pleštilové,na fond budou předány tyto dokumenty osobně 4.2.2015



5. Projednán postup a koordinace s firmou Hakov, firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci dodávky technologie, nástup na MTŽ technologie dohodnut na polovinu května, s upozorněním částí technologie, které se budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV
Dořešit zbývá typ čerpadel do ČS1+2 a připomínka k údržbě odvodňovací plochy (viz. úkoly)

Postup prací:

Zhotovitel do konce ledna provedl 2050bm gravitačních a 190bm tlakové kanalizace +.35 přípojek nyní práce pokračují na stokách C, C2, D3, A4
obsyp a hutnění kolem nádrží ČOV

Časový HMG: dle Hmg

Fakturace: za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH
10/2014 1.954 578,57
11/2014 9.517 123,83
12/2014 1.351 647,39

Úkoly z Kdč. 1,2,3,4,5 byly splněny

Úkoly z Kdč. 6

1. Odsouhlasit typizaci dodávky firmy Hakov

Zodpovídá: TDI Termín: 5.2.2015

2. Odsouhlasit typ čerpadel do čerpacích stanic

Zodpovídá: AD + zhotovitel Termín: 5.2.2015

3. Rozdělit v položkovém rozpočtu položky elektro, na stavební a technologickou část

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 5.2.2015

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod

Ostatní:

1. starosta upozornil na větší opatrnost při pracích v 7. Ulici , při přechodech dešťové kanalizace

2. byl projednán posun trasy s AD z důvodu kolize s vod. šachtou a stávající jímkou

Další KD č. 7 se bude konat ve středu 25.2.2015 na OÚ v 13,30 a VV č. 13 ve čtvrtek 5.2.2015 na ZS zhotovitele

Zapsal dne 29.1.2015 Doksanský