



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 9

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	29.4.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská		
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havlík-zhot.		777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran @vkm.cz	702093818
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing.Varga-zhotovitel		
	Phdr.E. Langeová-BOZP		606642234
	Ing.D.Haluzik-ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881
ing.I.Režňák-ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek

2.. změnový list č.3 ve výši 2.804 971,57 Kč bez DPH, byla vystavena faktura

3.Projednán postup a koordinace s firmou Hakov, firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci dodávky technologie, předán časový plán, který respektuje osazování části technologie (mechanické předčištění) a které se budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV-připravenost potvrzena zhotovitelem

4. ústně projednány ZL s projektovým manažerem, podklady budou předloženy příští VV (pravděpodobná účast proj.man.) jedná se:

ZLč.4 neprováděné práce, přeložka plynovodu

ZLč.5 zvýšené rozsahy oprav komunikací SÚS (změna vyvolaná geologií a přítomností jiných sítí, nelze protlakem)

ZLč.6 místní komunikace stoka F, jiná skutečnost skladby komunikace+ odvodňovací žlab

ZLč.7 vyvolané vícepráce stoka C, přítomnost podzemních staveb

5. Byla projednána připomínka pana K.P. v ulici Hutnické, stavba bere navědomý a problémový úsek bude řešen

Postup prací:

Zhotovitel do 29.4.2015 provedl 5090bm gravitačních a 290bm tlakové kanalizace + 159 přípojek 840bm

Práce na provozní budově ČOV-.hrubá stavba

Časový HMG: práce na stokách na stokách dle HMG



Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62kč bez DPH		
10/2014	1.954 578,57		
11/2014	9.517 123,83		
12/2014	1.351 647,37		
01/2015	2.815 860,33		
02/2015	1.843 912,05	+ ZL1,2	1,495 862,73
03/2015	5.621 493,57		
04/2015		+ ZL3	2,804971,57

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8 byly splněny

Úkoly z Kdč.9

1.připravit podklady ZL č.4-7 vč.cenové náročnosti pro kontrolu

Zodpovídá:zhotovitel Termín:7.5.2015

2.prověřit projektovanou stoku v ulici Družstevní ,z hlediska uložení v komunikaci a porovnání s rozpočtem

Zodpovídá:AD Termín:7.5.2015

3.kontrola provizorních úprav komunikací-dorovnání

Zodpovídá:zhotovitel Termín:trvalý

4.provést kamerový snímek po opravě porušených deš.přípojek na stávající kanalizaci

Zodpovídá:zhotovitel Termín:27.5.2015

5.úkol z VVč.22, 1.technologie postupy

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků

Ostatní:

1.starosta upozornil na práce v ulici Družstevní a U Kapličky, kde sídlí firma Lebag,jednatel p.Danda,aby zhotovitel raději v předstihu informoval dotýčnou firmu o uzávěře -trvá

Další KD č.10 se bude konat ve středu 27.5.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.23 ve čtvrtek 7.5.2015 na ZS zhotovitele

Zapsal dne 29.5.2015 Doksanský