



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 4

<b>Stavba</b>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<b>Datum KD</b>	<b>26.11 2014</b>		
<b>Předmět jednání</b>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>		
<b>608 Podklady</b>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
<b>Účastníci</b>			
	Jifi Protiva-starosta	vinařice@volny.cz	603576107
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan_safarik@gmail.com	725708877
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		608637903
	ing. Václav Havřík-zhot.		777755133
	Ing. Karel Kriz-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran@vkm.cz	702003818
	T. Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Omluveni:		
	PhDr. E. Langová-BOZP		606642231
	Ing. D. Haluzík ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881
	ing. I. Režnák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. koordinace s prováděným vodovodem bez dopadu na stavbu „Odkanalizování obce Vinařice“

2. zhotovitel předložil návrh na podání změnových listů, změny nastaly v průběhu prací, které nebylo možno provést před zahájením prací, jedná se o změnu zatřídění a tím spojené náklady na výměnu zeminy.

Zhotovitel předal dne 13.11.2014 ZL 1, 2 TDI předal po kontrole na správu fondu, v písemné podobě 2x originál předán na dnešním KD č. 4, převzal p. Maňas

3. zhotovitel požádal projektanta o prověření změny provedení části stoky „A“, po vytyčení vodovodu a plynu má zhotovitel velmi ztížený přístup k provedení jmenovaného úseku a vzhledem, že tato stoka se nachází v hloubce přes 4m, je poškození vodovodu, plynovodu téměř jistě, dále budou v ohrožení budovy, které již nyní některé vykazují značné opotřebení, a i z důvodu ochrany vzrostlých lip a možnosti narušení jejich kořenového systému, viz: úkoly- trvá

4. Zhotovitel posílil kapacity

**Postup prací:**

Zhotovitel během měsíce listopadu 2014 provedl k dnešnímu dni:

Stoka G- 190bm vč. šachet	G5-10bm
F-160bm vč. šachet a protlaku	G6-40bm
D-13bm	V2-70bm
E3-69bm	D2-20bm
D6-120bm	A- 40bm

betonáž nádrží ČOV-2/3stěn

**Časový HMG:** zpoždění cca 30bm na stokách

**Fakturace:** za 09/2014 2.686 871,62kč bez DPH  
10/2014 1.954 578,57  
11/2014 9.517 123,83



Předpoklad za 12/2014 1,3mil

**Úkoly z KDč.1 byly splněny**

**Úkoly z KDč.2-1,3,4, splněny**

2. posoudit na žádost zhotovitele možnosti změny provádění na stoce „A“, konstatováno v úvodu zápisu

Zodpovídá: AD Termín: trvá 17.12..2014

**Úkoly z KDč.3- splněny**

**Úkoly z KDč.4**

1. Zhotovitel technologické části se žádá o předložení připomínek projektantovi

Zodpovídá: Ing. Režňák Termín: 4.12.2014

2. zhotovitel stavební části zašle k odsouhlasení technologům návrh ČS (odsouhlasit rozmístění a velikost otvorů stropní desky), AD souhlasí s předaným návrhem od Dywidag Prefa s podmínkou zajištění spojení se zákl. deskou, poklopy pojezdové dle umístění a uzamykatelné.

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 4.12.2014

3. Zhotovitel žádá AD odsouhlasení změny provedení přípojek vycházející z hloubek 3 a více metrů a krátké vzdálenosti na hranici pozemku, zhotovitel uvedl možnosti

Zodpovídá: AD Termín: 4.12.2014

**BOZP-**po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod

**Ostatní:**

Byla předána další pasportizace stok G5,6,E1,E1-1,E2 na obec

Zimní údržba na dotčené komunikaci stavbou v majetku SÚS, byla shledána uspokojivá

**Kontrolní dny (výrobní výbor) budou probíhat každý čtvrtek od 13,30hod. v areálu Energie a.s. Kladno (ZS zhotovitele) -10.VV bude 4.12.2014**

**Vždy poslední středu v měsíci v stejném čase bude probíhat velký KD na obecním úřadě, nyní v pořadí pátý dne 17.12..2014 (dříve z důvodu vánočních svátků)**

Zapsal dne 27.11.2014 Doksanský

**OBEC VINÁŘICE**  
273 07 VINÁŘICE  
okres KLADNO -1-

Jiří Protiva  
starosta obce