



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 31

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>			
<i>Datum KD</i>	<b>20.8.2015</b>			
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>			
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	<del>Radka Pleštilová-SFŽP</del>		725 533 478	
	<del>Karel Hejda-zastupitel</del>		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	<del>Ing.Dušan Haluzík-</del>	Haluzik@hakov.cz		
	<del>Ing.B.Vlasák-projekt-tech.</del>	vlasak@hakov.cz		
	<del>Ing.I.Reznák-zhot.ved.sdr.</del>	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	<del>Libor Tkadlec-zhotovitel</del>	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
	<del>Aleš Beran-VKM</del>	ales.beran@vkm.cz	702093818	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích  
*Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdniho pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci. Starosta podal žádost na krajský úřad.*
2. Byly podepsané a v 24. týdnu doručené změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, 8 projektové manažerce budou předány v 26. týdnu - změnové listy byly schváleny, možno fakturovat .
3. Odsouhlaseny TDI a AD změnové listy č. 9, 10, 11  
ZL. č. 9 odvoz 75% zeminy na skládku (původně uloženo v k.ú. Vinařice pro zásyp likvidovaných jímek - tento změnový list se shledal jako nezpůsobilý náklad , v plné výši hradí investor  
ZL. č. 10 - stoka D1, navýšení rozsahu obnovovaných povrchů po kolizi s dešť. kanalizací - uznatelný náklad  
ZL. č. 11 - Likvidace a obnova kanalizace v ul. Hutnická – kolize s dešť. kanalizací - uznatelný náklad



- Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
- V ulici před školou dle vyjádření obce je třeba zachování původní dlažby kamenné, při neovlivnitelné ztratnosti 10% je povoleno asfaltový povrch na konci ulice ke stávajícímu svodidlu a tutéž plochu při vjezdu do jmenované ulice-dále dohodnuto se zhotovitelem úpravy těchto ulic do konce srpna (schůzka příští týden)

*Potvrzení zlepšení stavu, investor nadále žádá o sledování stavu, dle počasí, deště a sucha prašnost.*

*5. Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací, pro rozsáhlé dokončování na všech objektech v celé obci, zhotovitel žádá o prodloužení termínu. **Dle dopisu č.j.SFŽP123594/2015 není třeba ze strany fondu měnit smlouvu s SFŽP, jelikož konečný termín ukončení projektu je 15.9.2016 (vč. zkušebního provozu)***

*6. Započala II. etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu, koordinace bez zjevných problémů*

*7. Byl předložen návrh harmonogramu technologické části, kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy*

*8. zahájení předávacího řízení posunut na začátek září, datum bude upřesněn*

*9. od 30.5.2015 - 30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS*

*10. Zhotovitel přislíbil účast na kolaudaci stavby*

*11. Investor a TDI opakovaně žádá zhotovitele o kontrolu dopravního značení v průběhu prací a po skončení, při dopravní nehodě se bude vycházet ze stavu DZ*

**Úkoly z Vvč. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27 splněno**

#### **Postup prací:**

Stavební práce na provozní budově ČOV, provádění konečných úprav komunikací

Celkem zbývá 280 bm gravitační kanalizace, 0 bm tlakové kanalizace a 357bm přípojek tj. 80ks

Stavba ve skluzu cca 20 dní dle HMG

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55 Kč		
za 06/2015	5.975 280,25 Kč		
za 07/2015	3.967 475,49 Kč	+ZL4+8	360 205,84kč

08/2015 5,0mil.kč

09/2015 5,0mil.kč

10/2015 2,0mil.

**Fakturaci za 08/2015 předložit zkontrolovanou k podpisu nejdéle do 4.9.2015**

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení



### Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečně zaměření, kamerové a tlakové zkoušky  
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá,předáno cca75% zaměření,  
**Projektant urguje postupné zaměřování a konstatuje ,že bylo předáno necelých 50%**

### Úkoly z VVč.18

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí  
Zodpovídá:zhotovitel termín:trvalý

### Úkoly z VVč.21

1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plné šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m,započaly opravy v celé šíři komunikace  
Zodpovídá:zhotovitel Termín:13.8.2015 ,zůstává v řešení finanční nárůst

### Úkoly z VVč.28

2 TDI a investor požaduje s dostatečným předstihem oznámit připravenost před konečnou úpravou komunikací ,z důvodu kontroly a předejití nedorozumění při předávání stavby, co byl stávající stav a co bylo zasaženo stavbou  
Zodpovídá :zhotovitel termín:trvalý

### Úkoly z VVč.29

3.připravit dodatek č.4 na uzatelné ZL č.3 - 11  
Zodpovídá:zhotovitel termín: 27.8.2015

### Úkoly z VVč.30

3.ocenit změnu ovládání technologie z hlavního rozvaděče přímo ke spotřebičům  
Zodpovídá:Hakov termín:13.8.2015-splněno-odsouhlaseno  
4.úklid ulic před víkendem po minideponijích zásypového mat.  
Zodpovídá:zhotovitel termín.7.8.2015-trvalý

### Úkoly z VVč.31

1.určit vhodnou opravu ulic v celé šíři a to před školou a v V.Ulici k OÚ  
Zodpovídá:zhotovitel a AD termín:27.8.2015  
2.podat přihlášku na elektroměry na ČS  
Zodpovídá:starosta +zhotovitel termín:27.8.2015  
3.navrhnout opravu v ulici Hornické  
Zodpovídá:zhotovitel termín:3.9.2015  
4.navrhnout postup předávání po ulicích vč. termínů  
Zodpovídá:zhotovitel termín:3.9.2015

### Ostatní:

1.hlídní objektu ČOV přes obecní úřad domluveno takto:investor platí montáž a zprovoznění po předání zůstává majetkem OÚ , zhotovitel platí měsíční nájem a ostatní provozní náklady do předání investorovi  
2.v ul.Družstevní došlo k utržení cca30bm obrubníku,investor žádá stanovisko zhotovitele,dále upozorňuje na stále se opakující poškozování obrubníků vlivem stavby,neúměrné poškozování komunikací .  
3.Pochůzkou dne 13.8.2015 v 13,30 bude řešena oblast(přilehlé komunikace u školy a školky)  
Viz.úkol z VVč.31

4.stížnost pí.Holubové v IV.Ulici je řešena v celé oblasti stavby,odpovězeno dopisem z 18.8.2015



- 5.připomínka pí.Amchové v ulici Hornické,jedná se o původní jev,starosta požádal zhotovitele,aby našel pokud možno jednoduché a finančně nenáročné řešení(viz.ukoly z VVč.31)
- 6.řešena korespondence pí.Šírlové a Katrňákové z ulice Hutnické,bylo odpovězeno emailem,zhotovitel učinil opatření,aby se již tyto nedostatky neobjevovaly
- 7.VI.ulice začíná vykazovat ,pod zatížením poklesy vrstev,toto bude řešeno při předání stavby(zhotovitel počítal s destrukcí při tomto zatížení) a přislíbil i výměnu stávajících poklopů,popř.jejich úpravu při odstraňování vad a nedodělků(klapající poklopy)
- 8.odsouhlasena barva fasádní v odstínu šedozelené RAL 6021

KDč.13 bude 27.8.2015 v 13,30 na ZS a VV č.32 3.9.2015 v 13,30

Zapsal: Doksanský 22.8.2015