

**Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 26**

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>			
<i>Datum KD</i>	<b>4.6.2015</b>			
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>			
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz		
	Radka Pleštilová-SFŽP		725 533 478	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.Dušan Haluzík-	Haluzik@hakov.cz		
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing.I.Reznák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
		Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz. úkoly z VVč. 17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích  
*Větší část přípojek se za použití různých technologií zhotovitelovi podařilo protlačit- vyvrát, sedm přípojek nejde i vzhledem k prostorové dispozici, jedná se o přechod stoky A + stoka E, o sedm přípojek, který se bude muset udělat překopem, vzhledem k časové tísni TDI souhlasí. Pro splnění požadavků a vyjádření k stav. povolení od správce krajské komunikace bude nutné provést celoplošnou opravu komunikace druhé poloviny vozovky v délce cca 200m. - viz. úkol z VVč. 20  
Zástupcem SÚS bylo byla doporučena obci podat si žádost na krajský úřad o provedení homogenizace druhého jízdního pruhu po narušení povrchů po pracech na kanalizaci. Starosta podal žádost na krajský úřad.*
2. Byly podepsané a v 24. týdnu doručené změnové listy ZL 4, 5, 6, 7, projektové manažerce
3. Změnové listy 8 a 9 byly sloučeny a budou předloženy k podpisu na příštích VV
4. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud



zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.

*Potvrzení zlepšení stavu, investor nadále žádá o sledování stavu, dle počasí, deště a sucha prašnost.*

*4. Byla diskutována otázka posunu termínu dokončení stavby z důvodu vzniklých víceprací, po dohodě přítomných posunuta tato otázka na 07/2015*

*5. Započala II. etapa výstavby a rekonstrukce vodovodu, koordinace bez zjevných problémů*

*6. Byl předložen návrh harmonogramu technologické části, kde zhotovitel stavební části upřesnil možné nástupy*

*7. od 30.5.2015 -30.8.2015 bude uzavřena ulice Družstevní dle povolení SÚS*

**Úkoly z Vvč. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,22,23,24,25, splněno**

### Postup prací:

Stavební práce na provozní budově ČOV, provádění konečných úprav komunikací

Celkem provedeno 5 630 bm gravitační kanalizace, 545 bm tlakové kanalizace a 1180bm přípojek tj. 230ks

ČOV vyzděna a osazen tech. prvek, dokončena střecha

Stavba v souladu HMG

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč
za 03/2015	5.621 493,57Kč		
za 04/2015	5.485 576,49 Kč	+ZL3	2.804 971,57Kč
za 05/2015	4.564 511,55Kč		

04/2015 5,5mil.kč

05/2015 4,5mil.kč

06/2015 5,0mil.kč

07/2015 6,0mil.kč

08/2015 7,0mil.kč

09/2015 5,0mil.kč

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací, zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr. značení (padlé nebo přemístěné značky), zvýšit kvalitu pažení

### Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky předány protokoly na stoky H,C1,A2,

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VVč.18

3. při kontaktu s dešťovou kanalizací, uvést zpět do funkčního stavu, vč. vyčištění vpustí

Zodpovídá: zhotovitel

termín: trvalý



### Úkoly z VVč.21

1.v ul.Hutnická a 1.Máje je v plně šíři cca4bm položená zámková dlažba,žádáme o posouzení a stanovisko AD ke zpětné opravě po výkopu,dle rozpočtu je oprava požadovaná na šíři výkopu 1m  
Zodpovídá:AD Termín:23.4.2015 splněno,zůstává v řešení

### Úkoly z VVč.26

1.předat v 1x výtisk odsouhlasených ZL4-7

Zodpovídá:Zhotovitel: Termín:18.6.2015

2.ulice před školou,podobný problém úkol z VVč.21,ale v kamenné dlažbě,zpracovat návrh na řešení ,pokud možno v ceně rozpočtu

Zodpovídá AD+zhotovitel termín:18.6.2015

3.úkoly z KD č.10 nedořešeny č.4 a 5,dohodnut postup:

a).zhotovitel stav.části osloví firmu Hidrostal,aby zpracovali rozmístění zařízení na dně jednotlivých ČS

b)zhotovitel technol.části společně s AD navrhne prostupy do zákrytových desek a úpravu vstrojení šachet

Zodpovídá:zhotovitel termín:18.6.2015

4.VII.Ulice prohlídkaDVD,kontrola správnosti napojení na hlavní stávající stoku,označit viditelné chyby v napojení(tyto přípojky je nutné předělat) .Vyzvat občany jednotlivých nemovitostí v dané ulici ke spolupráci a možné přítomnosti ve čtvrtek 11.6.2015 v 18hod.V tento termín se rozhodne ,které přípojky je nutné zbudovat nově

Zodpovídá:zhotovitel+TDI+AD termín:10.6.2015

5.AD a TDI žádá zhotovitele o postupné předávání skutečného zaměření,ke zpracovávání skutečného provedení stavby

Zodpovídá:zhotovitel termín:trvalý

**Schůzka na stavbě v VII.ULICI- investor,zhotovitel,AD a TDI 11.6.2015 v 18hodin,viz úkol č.4**

**Příští VV č.27 se koná 18.6.2015 a 25.6.2015 na ZS zhotovitele,KD  
1.7.2015 na OÚ Vinařice**

Zapsal: Doksanský 6.6.2015