



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 14

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	12.2.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Atereszc@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrlik-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Zhotovitel byl informován o probíhající odsouhlasující proces s SFŽP a byl vyzván k doplnění a opravě ZL.1 a 2, pro konzultaci s pí.Pleštilovou byl určen za zhotovitele ing.Varga, trvá a TDI domluví osobní schůzku
Schůzka se konala 4.2.2015. Paní Pleštilová požaduje provedení drobných úprav a vytvoření textového komentáře ke ZL. Dále požaduje podepsat od TDI prosincovou fakturu a následně ji odeslat emailem od pana starosty na SFŽP. Termín: splněno ZL1,ZL2trvá
2. Projednání uzavírek v obci silnic SÚS, projednání za účasti ČSAD a investora
Schůzka se zástupci ČSAD Kladno proběhla dne 5.2.2015 a byl na ní přislíben souhlas s návrhem postupu prací a opatření pro průjezdnost autobusů. Stejný den se konala také schůzka na Odboru dopravy s paní Feřtekovou, kde byl představen postup prací. Schůzka s SÚS je plánována na 9.2.2015. Následně bude svoláno místní šetření.Místní šetření svoláno na 24.2.2015 v 9hod.na obecním úřadě
3. Na stoce F došlo k sesunutí stávajících výplní retence do výkopu. Po prohlídce za účasti zhotovitele, AD a TDI bylo dohodnuto, že retence budou obnoveny a budou přijata opatření proti rozlévání vody do rýhy výkopu stoky a přípojek (VCP)Zhotovitel zvolil jílové můstky,AD i TDI souhlasí s použitím mat.i s provedením,jedná se o vícenáklad
4. Zhotovitel byl informován o možných škodách na objektu ČP 81 vzniklých výstavbou kanalizace. Bylo provedeno místní šetření za účasti majitele objektu, bylo provedeno porovnání se stavem při pasportizaci, budou osazeny sádrové terče pro další sledování možného pohybu objektu-sledováno
5. Odsouhlasena typizace dodávky technologie na ČOV,na ČS1aČS2 odsouhlaseny čerpadla Hyrostehl, na ČS3 dle zadání,tato změna nemá dopad do ceny a parametry splňují zadání



Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 splněno

Postup prací:

ČOV obsyp nádrží, příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci a, jímce svážných vod, ČS4

Nyní pokračují práce na stokách A4, F, C2, C2-2, A, B1

Celkem provedeno 2300 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 70 ks přípojek
Stavba pokračuje dle platného HMG, zpoždění cca 80bm, stavba nyní bude pracovat i ve dnech prac.klidu

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH
za 01/2015	předložena k odsouhlasení

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací

Úkoly z Vv č.13

1. u ucelených stok provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně -trvá

2. viditelně označovat překopy chodníků

Zodpovídá: zhotovitel Termín: ihned-splněno

3. navrhnout způsob zabránění rozlivu vody do rýhy výkopu stoky a přípojek na stoce F

Zodpovídá: AD Termín: 12.2.2015 splněno viz.bod 3 v zápise

4. na stoce A4 provést kontrolu vyměněných skruží

Zodpovídá: TDI termín: 9.1.2015-splněno

Úkoly z VVč.14

- 1.odvodnění plochy na ČOV

Zodpovídá:AD Termín:24.2.2015

- 2.přístřešek nad kontejner na ČOV-zda je nutný

Zodpovídá:AD termín:24.2.2015

- 3.odvolat neprodleně a nahradit jinými pracovníky na pokládce kanalizace v 9,ulici

Zodpovídá.zhotovitel termín:ihned

- 4.na výše jmenované ulici provést prohlídku kamerou ,předložit ke kontrole TDI

Zodpovídá:zhotovitel termín:19.2.2015

- 5..provést přeložku VO u ČS2, nespadá do vícenákladů

Zodpovídá:starosta termín:koordinace se zhotovitelem do 14dnů

VV č.15 se bude konat ve čtvrtek 19.2.2015 včetně společné prohlídky stavby,sraz účastníků v ulici Pod Horkou na stoce F a KD č.7 ve středu 25.2.2015 v 13,30 na OÚ

Zapsal: Doksanský 13.2.2015