



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 2

<b>Stavba</b>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>			
<b>Datum KD</b>	<b>24.9. 2014</b>			
<b>Předmět jednání</b>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>			
<b>608Podklady</b>	<b>Zápis z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>			
<b>Účastníci</b>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603676107	
	Václav Feřtek – místostar.		608887908	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903	
	Ing. Václav Havlík-zhot.		777755133	
	Ing. Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782670	
	Aieš Beran-technik VKM	Aies.beran@vkm.cz	702093818	
	<b>Omluvení:</b>			
	T.Mañas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114	
	PhDr. E. Langová-BOZP		606642231	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

- v obci se bude provádět současně s pracemi na kanalizační obnově veřejného vodovodu z financí VKM Kladno, účastníci KD berou tuto skutečnost na vědomí a požádali zástupce VKM Kladno o nutnou koordinaci obou staveb, byla přislíbena spolupráce a účast na všech KD a VV
- zhotovitel upozornil na značné přítoky spodní vody a na nutnou výměnu zásypů výkopů, jelikož v rozpočtu se tyto položky vyskytují navrhuje tdi viz :úokoly
- zhotovitel požádal projektanta o prověření změny provedení části stoky „A“ po vytyčení vodovodu a plynu má zhotovitel velmi ztížený přístup k provedení jmenovaného úseku a vzhledem, že tato stoka se nachází v hloubce přes 4m, je poškození vodovodu, plynovodu téměř jisté, dále budou v ohrožení budovy, které již nyní některé vykazují značné opotřebení, a i z důvodu ochrany vzrostlých lip a možnosti narušení jejich kořenového systému, viz:úokoly
- Objednatel upozornil na pomalý začátek prací , na blížící se zimní období a rozpor v v plnění HMG, zhotovitel objektivně vysvětlil postupný nástup prací a přislíbil posílení začátkem 10/2014

### Postup prací:

Zhotovitel během měsíce září 2014 bylo provrženo k dnešnímu dni:

Stoka G- 20bm vč šachet

F-30bm vč šachet a protlaku

Kompletní zemní práce a příprava pro betonáž nádrží ČOV

85% zamních prací na ČS1

Předpoklad měsíce října, práce budou probíhat:

Stoka G, F a D6

ČS1 dohloubení

Betonáž nádrží ČOV

**Časový HMG:**zpoždění 85bm na stokách



**Fakturace:** za 09/2014 bude předloženo v termínu dle smluvního ujednání ke kontrole

**Úkoly z KDč.1 byly splněny**  
**Nové úkoly:**

1. řádně evidovat zvyšující se čerpání vody a výměnu materiálu na zásypy výkopů v SD v denním hlášení, čerpání vody v hod. a m<sup>3</sup> zásypy, provést posouzení odborně způsobilou osobou (geolog, geotechnik) a určení nevhodnosti, tohoto mat., posouzení písemně předat TDI  
**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 10.10.2014**

2. posoudit na žádost zhotovitele možnosti změny provádění na stoce „A“, konstatováno v úvodu zápisu

**Zodpovídá: AD Termín: 9.10.2014**

3. posílit kapacity na stokách

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 6.10.2014**

4. aktualizace HMG a doplnění názvů ulic

**Zodpovídá: zhotovitel Termín: 2.10.2014**

**BOZP**-dne 23.9. proběhla kontrola koordinátora BOZP viz zápis, schledané nedostatky byly odstraněny následující den v 8hod. Kontrolu odstranění provedli zástupci TDI

**Ostatní:** Zástupce VKM informoval účastníky KD o výběrovém řízení na „Obnovu vodovodu obce Vinařice 1. část, kde výběrové řízení vyhrála firma Energie Kladno a.s., která zahájí práce v měsíci říjnu 2014

Byla předána další část pasportizace na obec

**Kontrolní dny (výrobní výbor) budou probíhat každý čtvrtek od 13,30hod. v areálu Energie a.s. Kladno (ZS zhotovitele) - 4.VV bude 2.10.2014**

**Vždy poslední středu v měsíci v stejném čase bude probíhat velký KD na obecním úřadě, nyní v pořadí třetí dne 29.10.2014**

Zapsal dne 25.9.2014 Doksanský

  
Jiří Protna  
starosta obce

OBEC VINAŘICE  
273 07 VINAŘICE  
okres KLADNO 1-