



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 1

|                        |   |                         |           |
|------------------------|---|-------------------------|-----------|
| <b>Stavba</b>          | <b>Odkanalizování obce Vinařice</b>   |                         |           |
| <b>Datum KD</b>        | <b>21.8. 2014</b>   |                         |           |
| <b>Předmět jednání</b> | <b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>                 |                         |           |
| <b>Podklady</b>        | <b>Zápis z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b> |                         |           |
| <b>Účastníci</b>       | Jiří Protiava-starosta  | vinařice@volny.cz       | 803576107 |
|                        | Josef Doksanský-TDI   | Atereszc@seznam.cz      | 724372182 |
|                        | Daniel Šafařík-TDI  | dan.safarik@gmail.com   | 725708877 |
|                        | Ing. Vladimír Kovalčík-zhot.  | novadus@novadus.cz      | 777755131 |
|                        | Libor Tkadlec-zhotovitel  |                         | 806837903 |
|                        | <b>Omluveni:</b>  |                         |           |
|                        | Ing. Karel Kříž-AD  | Kriz@pro-ject.cz        | 777782570 |
|                        | Aleš Beran-technik VKM  | Ales.beran@vkm.cz       | 702093818 |
|                        | T. Maňas-administrátor  | Tomas.manas@agenergu.cz | 778008114 |
|                        | PhDr. E. Langová-BOZP   |                         | 806842231 |
|                        |   |                         |           |

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Byl předán a odeslán na SFŽP protokol o předání staveniště z 21.7.2014
2. Byla předána plná moc pro Ing. V. Kovalčíka jednatele firmy Novadus s.r.o., která opravňuje zastupování zhotovitele Společnost pro Vinařice při všech jednáních a úkonech v rámci realizace stavby Odkanalizování obce Vinařice
3. Bankovní záruka byla složena dle Sod.
4. Koordinátor Bozp oznámil stavbu na IBP
5. Zhotovitel oznámil zahájení stavby příslušnému archeologickému ústavu a záchraným složkám v obci Vinařice

6. 19.8.2014 proběhlo místní šetření obslužnosti komunikace, po rozhodnutí bude zapsáno

7. 19.8. Proběhla prohlídka staveniště koordinátorem BOZP před zahájením výkopových prací, kontroly koordinátora budou nepravdělné a bude učiněn zápis vč. nápravy stavu

### **Postup prací:**

Zhotovitel během měsíce srpna provede zařízení staveniště probíhá pasportizace, vytyčování pro realizaci stavby, vytyčení ostatních podzemních sítí a ostatní příprava stavby před realizací.

V měsíci září 2014 počínaje dnem 2.9.2014 zahájí zhotovitel postupně práce na realizaci v ul. Hornická, U lípy, stoky G6, D6 a F, zemní práce na na ČS1a2, na ČOV

**Časový HMG: Plněn**

**Fakturace:** za 08/2014 nebude

### **Úkoly:**

1. Zajistit informovanost občanů v dotčených lokalitách min. 7 dní před zahájením prací.

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: průběžně

2. doplnit do HMG názvy ulic

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: 3.9.2014



3. Projednat s AD použitý materiál na stavbu kanalizace, předloženo kanalizační potrubí pro gravitaci a výtlač, dále bet. program-materiál je ve schodě s PD

Zodpovídá: TDI

Termín: 25.8.2014

4. Projednat a nechat odsouhlasit možnost subdodávky s administrátorem zakázky, a s fondem životního prostředí, na kanalizační práce z důvodu časové náročnosti zakázky. O subdodávku se uchází firma Energie a.s. Kladno,

TDI a investor nemá námitek

Zodpovídá: TDI

Termín: 27.8.2014

5. Oznámení obce o zahájení prací na stavební a vodohospodářský úřad Kladno

Zodpovídá: investor+TDI

Termín: 27.8.2014

6. určit, odsouhlasit, grafickou podobu velkoplošného billboardu pro stavbu Odkanalizování obce Vinařice

Zodpovídá: administrátor+TDI

Termín: 24.9.2014

7. pro lepší orientaci v obci zhotovit přehlednou situaci (formát A2) stok, včetně názvů ulic a č. p.

Zodpovídá: AD

Termín: 24.9.2014

**Ostatní:** není

**Kontrolní dny (výrobní výbor) budou probíhat každou středu od 13,30hod. v areálu Energie a.s. Kladno (ZS zhotovitele) - 1.VV bude 3.9.2014**

**Vždy poslední středu v měsíci v stejném čase bude probíhat velký KD na obecním úřadě, nyní v pořadí druhý dne 24.9.2014**