



## Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 15

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>			
<i>Datum KD</i>	<b>19.2.2015</b>			
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>			
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>			
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107	
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská-místostar.	vinarice@volny.cz		
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453	
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182	
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877	
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz		
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131	
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903	
	Ing.Václav Havrlik-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133	
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570	
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Zhotovitel byl informován o odsouhlasení ZL1 a ZL2, potvrzeno tel. od pí. Pleštilové
2. Projednání uzavírek v obci silnic SÚS, projednání za účasti ČSAD a investora  
*Schůzka se zástupci ČSAD Kladno proběhla dne 5.2.2015 a byl na ní přislíben souhlas s návrhem postupu prací a opatření pro průjezdnost autobusů. Stejný den se konala také schůzka na Odboru dopravy s paní Feřtekovou, kde byl představen postup prací. Schůzka s SÚS je plánována na 9.2.2015. Následně bude svoláno místní šetření. Místní šetření svoláno na 24.2.2015 v 9hod. na obecním úřadě*
3. Proběhla prohlídka staveniště, zodpovězeny dotazy přímo na pracovištích, zjištěn nesoulad vrstev asfaltů na místních komunikacích na stoce F

**Úkoly z Vvč. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 splněno**

### Postup prací:

ČOV obsyp nádrží, příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci a, jímce svážných vod, ČS4

Nyní pokračují práce na stokách A, A4, F, C, C4, A, B1

Celkem provedeno 2500 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 75 ks přípojek  
Stavba pokračuje dle platného HMG,



<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací

### Úkoly z VV č.13

1. u ucelených stok provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky  
Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VVč.14

- 1.odvodnění plochy na ČOV  
Zodpovídá:AD Termín:24.2.2015
- 2.přístřešek nad kontejner na ČOV-zda je nutný  
Zodpovídá:AD termín:24.2.2015-nebude
- 3.odvolat neprodleně a nahradit jinými pracovníky na pokládce kanalizace v 9,ulici  
Zodpovídá.zhotovitel termín:ihned splněno
- 4.na výše jmenované ulici provést prohlídku kamerou ,předložit ke kontrole TDI  
Zodpovídá:zhotovitel termín:24.2.2015
- 5..provést přeložku VO u ČS2,nespadá do vícenákladů  
Zodpovídá:starosta termín:koordinace se zhotovitelem do 14dnů trvá(dohodnuto)

### Úkoly z VVč.15

- 1.připravit plán fakturace na 3/2015 a 2.a3.čtvrtletí  
Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:23.2.2015
- 2.po písemném potvrzení ZL1aZL2 připravit dodatek č.1 ke smlouvě s investorem  
Zodpovídá:zhotovitel termín:10.3.2015

**KD č.7 ve středu 25.2.2015 v 13,30 na OÚ**

Zapsal: Doksanský 21.2.2015