



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 7

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	25.2.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská		
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havlík-zhot.		777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran @vkm.cz	702093818
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing.Varga-zhotovitel		
	PhDr.E. Langeová-BOZP		606642234
	Ing.D.Haluzik ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881
	ing.I.Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.TDI se zhotovitelem podali návrhy na uzavírky silnic SÚS ,firma Proznak zpracuje návrhy a vše bude projednáno s odborem dopravy,místní autobusovou dopravou tak, aby obslužnost autobusové dopravy byla co nejméně narušena,pro nákladní dopravu bude od 03/2015 průjezd obcí uzavřen s výjimkou zásobování-projednáno 24.2.2015,odsouhlasena postupná uzavírka silnic SÚS již od 5.3.2015 na pět etap až do 30.8.2015 v písemné podobě bude vydáno v 10.týdnu

2.zhotovitel předložil návrh na podání změnových listů,změny nastaly v průběhu prací, které nebylo možno prověřit před zahájením prací,jedná se o změnu zatřídění a tím spojené náklady na výměnu zeminy.

Zhotovitel předal dne 13.11.2014 ZL.1,2TDI předal po kontrole na správu fondu, v písemné podobě 2xoriginál předán na dnešním KDč.4 ,převzal p.Maňas

Zhotovitel připraví písemnou žádost na SFŽP na zrychlené schválení změnových listů,podporu vyjádří TDI i investor,zhotovitel nese náklady ,které začínají být neúnosné(nelze fakturovat položky ,které jsou předmětem změny a změněné nejsou odsouhlasené) -v zápise zVVč.12 řešeno,domluvena osobní schůzka na SFŽP-nyní posunuta na 4.2.2015 v 9,00 za zhotovitele se zúčastní ing.Kovalčík + ing.Varga –změnové listy byly po telefonickém rozhovoru s SFŽP odsouhlaseny ústně-písemné vyjádření z fondu v 10.týdnu

3.Projednán postup a koordinace s firmou Hakov,firma předala Tdi k odsouhlasení typizaci dodávky technologie,nástup na MTŽ technologie dohodnut na polovinu května,s upozorněním částí technologie,které se budou muset osadit před montáží střechy budovy ČOV.

Přetrvávají připomínky k údržbě odvodňovací plochy a jiné .Bylo dohodnuto ,že na příští VV.bude pozván projektant technologické části a žádáme zástupce firmy Hakov,aby se vše dořešilo na této nejbližší schůzce a to za účasti investora a TDI,který jakoukoli změnu ,či doplnění bude schvalovat.

4.byl vypracován finanční plán pro 2015 a odeslán na administrátorovi



5. Starosta informoval o provedení přípojek elektro a odběrných míst pro ČOV a ČS

Postup prací:

Zhotovitel do konce února provedl 2790bm gravitačních a 190bm tlakové kanalizace +.94 přípojek nyní práce pokračují na stokách C,C1,C4,A,A2,A4,F
Práce na retenční nádrži

Časový HMG: dle Hmg-od příštího KD se bude podrobně vyhodnocovat aktuální HMG po stokách a objektech

Fakturace: za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH
10/2014 1.954 578,57
11/2014 9.517 123,83
12/2014 1.351 647,37
01/2015 2.815 860,33

Úkoly z Kdč. 1,2,3,4,5 byly splněny

Úkoly z Kdč. 6

3. Rozdělit v položkovém rozpočtu položky elektro, na stavební a technologickou část

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 5.2.2015 trvá 5.3.2015

Úkoly z Kdč. 7

1. zpracovat do hmg povolení uzavírek a aktualizovat dle postupů na stokách

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 25.3.2015

2. zaurgovat SFŽP o písemné potvrzení ZL1+2

Zodpovídá : TDI Termín: 9.3.2015

3. zajistit účast na dořešení připomínek k projektu technologie

Zodpovídá: zhotovitel+AD Termín: 5.3.2015

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod

Ostatní:

1. starosta upozornil na práce v ulici Družstevní a U Kapličky, kde sídlí firma Lebag, jednatel p. Danda, aby zhotovitel raději v předstihu informoval dotýčnou firmu o uzávěře

Další KD č.8 se bude konat ve středu 25.3.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.16 ve čtvrtek 5.3.2015 na ZS zhotovitele

Zapsal dne 27.2.2015 Doksanský