

**Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 17**

<i>Stavba</i>	<b>Odkanalizování obce Vinařice</b>		
<i>Datum KD</i>	<b>12.3.2015</b>		
<i>Předmět jednání</i>	<b>Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby</b>		
<i>Podklady</i>	<b>Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady</b>		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	<del>Ing.B.Vlasák-projekt-tech.</del>	<del>vlasak@hakov.cz</del>	
	<del>Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.</del>	<del>reznak@hakov.cz</del>	<del>581698881</del>
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrlík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	<del>Ing.Hering-projekt</del>		
	<del>Aleš Beran-VKM</del>	<del>ales.beran@vkm.cz</del>	<del>702093818</del>

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Vyfakturováno ZL1+2
2. předáno povolení.rozhodnutí o uzavírce do 30.4.2015 na 1.část,následně do konce měsíce bude vydáno zbytek rozhodnutí o uzavírkách(vše projednáno a odsouhlaseno)
3. Zhotovitel požádal o schválení subdodavatele na opravy komunikací.Jedná se o firmu Strabac,zhotovitel neporušuje smluvní ujednání o subdodávkách,investor i TDI souhlasí,aby firma Strabag prováděla opravy komunikací na stavbě, tím se zhotovitel dle smluvního ujednání nezbavuje odpovědnosti za práce provedené subdodavatelsky
4. Předán aktualizovaný HMG,kde jsou již zapracovány uzavírky
5. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem,v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi ,tudíž bude nutno provést překopem(viz.úkoly z VVč.17)

**Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 splněno**



### Postup prací:

příprava terénu pro provozní budovu, probíhají práce na retenci

Nyní pokračují práce na stokách A2, C1, C2, C4, B, F, H

Celkem provedeno 3050 bm gravitační kanalizace, 190 bm tlakové kanalizace a 390bm přípojejtj.83ks

Stavba v mírném skluzu oproti HMG, zhotovitel bude posilovat o další četu a v nejbližších dnech prodlouží prac.dobu vč.sobot-trvá

<b>Fakturace:</b> za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč

**BOZP-** po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací

### Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

### Úkoly z VVč.16

1.odsouhlasena změna na stoce A2,kolize s dešťovou kanalizací,vyčíslit náklady na změnu

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:25.3.2015

2.odsouhlasena změna na stoce A,kolize s vodoměrnou šachtou,vyčíslit náklady na změnu

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:25.3.2015

3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou

Zodpovídá:zhotovitel termín.11.3.2015 stálý úkol

4.doplnit pro pí.Pleštilovou požadované dokumenty viz.email od TDI

Zodpovídá:zhotovitel termín:12.3.2015-splněno

5.odsouhlaseny posuny oken a otvorů na ČOV,zakreslit změny pro stavební práce na provozní budově

Zodpovídá:zhotovitel+AD termín:19.3.2015- splněno,předáno

6.vytvořit HMG prací na stavbu ČOV(pro nástup technologie)

Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:19.3.2015

7.předložit investorovi kontejner na schrabky zamýšlený na ČOV

Zodpovídá:TDI termín:12.3.2015 trvá

8.předložena fakturace za 02/2015 + ZL,provést kontrolu čerpání fin.

Zodpovídá:TDI termín:10.3.2015-splněno

### Úkoly z VVč.17

1.provést kontrolu HMG po stokách a dle nového HMG,vyčíslit v bm skutečnost k 15.3.2015

Zodpovídá :zhotovitel + TDI termín:19.3.2015

2.projednat s SÚS překopy komunikací a za jakých podmínek

Zodpovídá:zhotovitel+TDI termín:25.3.2015

3.připravit podklady pro ZL3

Zodpovídá:zhotovitel termín:25.3.2015



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Příští VV č.18 se bude konat ve čtvrtek 19.3.2015 v 13,30-prohlídka staveniště sraz účastníků u OÚ a KD č.8 ve středu 25.3.2015 v 13,30 na OÚ**

Zapsal: Doksanský 13.3.2015