



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 11

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------|-----------|
| <i>Stavba</i> | Odkanalizování obce Vinařice | | |
| <i>Datum KD</i> | 1.7.2015 | | |
| <i>Předmět jednání</i> | Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby | | |
| <i>608 Podklady</i> | Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady | | |
| <i>Účastníci</i> | Jiří Protiva-starosta | vinarice@volny.cz | 603576107 |
| | Karel Hejda-zastupitel | | 608443453 |
| | Ivana Lánská | | |
| | Josef Doksanský-TDI | Atereszc@seznam.cz | 724372182 |
| | Daniel Šafařík-TDI | dan.safarik@gmail.com | 725708877 |
| | Ing.Vladimír Kovalčík-zhot. | novadus@novadus.cz | 777755131 |
| | Libor Tkadlec-zhotovitel | | 606637903 |
| | ing.Václav Havlík-zhot. | | 777755133 |
| | Ing.Karel Kříž-AD | Kriz@pro-ject.cz | 777782570 |
| | Aleš Beran-technik VKM | Ales.beran @vkm.cz | 702093818 |
| | T.Maňas-administrátor | Tomas.manas@agenergu.cz | 778008114 |
| | Ing.Varga-zhotovitel | | |
| | PhDr.E. Langová-BOZP | | 606642234 |
| | Ing.D.Haluzik ved.sdr. | haluzik@hakov.cz | 581698881 |
| ing.I.Režňák ved.sdr. | reznak@hakov.cz | 581698881 | |

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek

Po opakované kontrole prac.DI Kladno byl shledán stav neuspokojivý a bylo uloženo neprodleně osadit do VI.Ulice základy zastavení + dod.tabulku od kdy , **provádět kontrolu značení** před směnou a po směně odpovědným technikem dle vydaných pokynů

2. změnové listy 4-8 předány ke schválení projektové manažerce

3.Investor a TDI žádá zhotovitele ,aby omezily, nejlépe nepoužívaly již opravené ulice pro provoz stavby,dále upozorňuje na chybné provedení asfaltů v ulicích II.,III.,okolo vodoznaků a kan.šachtic

4.Zhotovitel prohlašuje ,že součástí díla je provozní řád ČOV,ale kanalizační řád (jehož součástí je provozní řád ČOV) je dodávkou budoucího provozovatele

Postup prací:

Zhotoviteli k 1.7.2015 zbývá 1595bm gravitační kanalizace,tlaková je dokončena, 140 přípojek
Práce na provozní budově ČOV,do 10.8.2015 předat k montáži technologie
Částečné a konečné úpravy komunikací

Časový HMG:práce na stokách dle HMG

Po zhodnocení situace na stavbě a změna geologických poměrů ve výkopech(viz.změnové listy – změna zařídění a dalších okolností popsaných v již zmíněných ZL) zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení stavby o 35dní.Investor a TDI souhlasí,vznikne tak větší časový prostor na dokončovací práce,položení stok a s tím spojené spuštění ČOV a čerpacích stanic pokračuje dle smlovy o dílo.Koloudace stavby se předpokládá na konec října,nejpozději na zač.listopadu 2015.



| | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Fakturace:za | 09/2014 | 2.686 671,62kč bez DPH | | |
| | 10/2014 | 1.954 578,57 | | |
| | 11/2014 | 9.517 123,83 | | |
| | 12/2014 | 1.351 647,37 | | |
| | 01/2015 | 2.815 860,33 | | |
| | 02/2015 | 1.843 912,05 | + ZL1,2 | 1,495 862,73 |
| | 03/2015 | 5.621 493,57 | | |
| | 04/2015 | 5.485 576,49 | + ZL3 | 2,804971,57 |
| | 05/2015 | 4.564 511,55 | | |
| | 06/2015 | 5.975 280,25 | | |
| | | | celkem k dnešnímu dni | 41.816 655,99kč bez DPH |

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 byly splněny

Úkoly z KD č.11

1.předložit postup prací na stokách do konce stavby
Zodpovídá:zhotovitel(Novadus) termín:9.7.2015

2.aktualizovat počty přípojek dle PD a skutečnost s odhadem do konce stavby
Zodpovídá:zhotovitel termín:9.7.2015

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků

Ostatní:

Starosta a TDI žádá zhotovitele o snížení prašnosti v ulicích,uznává ,že nelze odstranit ve 100%,ale např. důsledným úklidem před odchodem z pracoviště, ručně zametat zbytky obsypového a výkopového mat.se zkropením atd.

Další KD č.12 se bude konat ve středu 29.7.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.28 ve čtvrtek 9.7.2015 na ZS zhotovitele,dne 16.7. je VV zrušen a další bude 23.7.2015

Zapsal dne 3.7.2015 Doksanský