



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z výrobního výboru č. 19

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	2.4.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
<i>Účastníci</i>	Ivana Lánská místostar.	vinarice@volny.cz	
	Karel Hejda-zastupitel		608/443453
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.B.Vlasák-projekt-tech.	vlasak@hakov.cz	
	Ing.I.Rezňák-zhot.ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel	tkadlec@enas.cz	606637903
	Ing.Václav Havrлік-zhot.	novadus@novadus.cz	777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	kriz@pro-ject.cz	777782570
	Ing.Hering-projekt		
	Aleš Beran-VKM	ales.beran@vkm.cz	702093818

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

1. Přípojky dle vyjádření SÚS jsou řešeny protlakem, v některých případech je protlak neproveditelný z důvodu křížení s ostatními sítěmi, tudíž bude nutno provést překopem (viz úkoly z VVč.17), zhotovitel se pokusí provést protlaky v jiné výšce (po konzultaci s AD), kde by se mohlo minimalizovat nutnost překopů a tím spojené opravy v komunikacích-trvá
2. Byl předán odsouhlasený ZL č.3 manažerce projektu SFŽP, tento změnový list již dokládá změnu zařídění celé stavby
3. Investor a TDI žádá zhotovitele, aby věnoval pozornost zejména na zabezpečení otevřených výkopů v době opuštění pracoviště a zlepšení úklidu v ulicích po skončení prací. Pokud zhotovitel nebude reagovat na připomínky k nepořádku, ani po urgenci, nechá investor provést úklid odbornou firmou a náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
Tímto se žádá, aby zhotovitel neopomněl úklid zejména nyní před Velikonocemi, zejména opomínané ulice VI.aVIII.
4. Předány protokoly o zkoušce hutnění.



Úkoly z Vvč.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15a17 splněno

Postup prací:

příprava terénu pro provozní budovu

Nyní pokračují práce na stokách A2, C1, E, A5

Celkem provedeno 4 160 bm gravitační kanalizace, 270 bm tlakové kanalizace a 590bm přípojek tj.112ks

Stavba ve skluzu oproti HMG o cca 260bm, zhotovitel posílil na stoce C1 o dvě čety, stále je termín na této stoce ve skluzu, **nutné věnovat pozornost**-viz.povolení uzavírek a viz.úkoly z VVč.19

Fakturace: za 09/2014	2.686 671,62 Kč bez DPH		
za 10/2014	1.954 578,57 Kč bez DPH		
za 11/2014	9.517 123,83 Kč bez DPH		
za 12/2014	1.351 647,39 Kč bez DPH		
za 01/2015	2.815 860,33 Kč bez DPH		
za 02/2015	1.843 912,05 Kč	+ZL1+2	1.495 862,73Kč

fakturace za 03/2015 bude předložena v 15týdnu.

BOZP- po kontrole koordinátora bez zjevných závad, drobné závady řešeny ihned, upozornění na úklid vozovek v průběhu a po skončení prací,zlepšit zabezpečení výkopů a provádět kontrolu dopr.značení(padlé nebo přemístěné značky)

Úkoly z VV č.13

1. dokončené stoky- provést skutečné zaměření, kamerové a tlakové zkoušky

Zodpovídá: zhotovitel Termín: průběžně –trvá

Úkoly z VVč.16

3.kontrola a dosypání již položených stok před konečnou úpravou-nyní silnice SÚS

Zodpovídá:zhotovitel termín - stálý úkol

Úkoly z VVč.18

1.odstranit asfaltový povrch nad výlomem při vstupu do 6.Ulice,hrozí havárie s plynovou přípojkou

Zodpovídá:zhotovitel termín:neprodleně - splněno

2.provést opatření na odstranění skluzu ve výstavbě kanalizace,

Zodpovídá:zhotovitel termín:25.3.2015 nesplněno,nový termín:9.4.2015

3.při kontaktu s dešťovou kanalizací,uvést zpět do funkčního stavu,vč.vyčištění vpustí

Zodpovídá:zhotovitel termín:trvalý



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Úkoly z VVč.19

1. prověřit s dodavatelem technologie spádování podlah v provozní budově (projekt nepředpokládá) a kontrolu vyvýšených základů pod stroje, popř. přidání výztuže do desky

Zodpovídá: AD, zhotovitel Termín: 9.4.2015

2. TDI urguje provést rozbor postupů dle úkolu z Kd č. 8

Zodpovídá: zhotovitel Termín: 9.4.2015

Práce o Velikonočních svátcích: sobota – ANO, neděle + pondělí – NE

Příští VV č. 20 se bude konat ve čtvrtek 9.4.2015 v ZS zhotovitele a KD č. 8 ve středu 25.3.2015 v 13,30 na OÚ

Zapsal: Doksanský 2.4.2015