



Odkanalizování obce Vinařice - zápis z kontrolního dne č. 10

<i>Stavba</i>	Odkanalizování obce Vinařice		
<i>Datum KD</i>	28.5.2015		
<i>Předmět jednání</i>	Postup prací, fakturace, řešení problémů, změny stavby		
<i>608Podklady</i>	Zápisy z KD, Stavební deník, projektová dokumentace, technické podklady		
<i>Účastníci</i>	Jiří Protiva-starosta	vinarice@volny.cz	603576107
	Karel Hejda-zastupitel		608443453
	Ivana Lánská		
	Josef Doksanský-TDI	Aterescz@seznam.cz	724372182
	Daniel Šafařík-TDI	dan.safarik@gmail.com	725708877
	Ing.Vladimír Kovalčík-zhot.	novadus@novadus.cz	777755131
	Libor Tkadlec-zhotovitel		606637903
	ing.Václav Havlík-zhot.		777755133
	Ing.Karel Kříž-AD	Kriz@pro-ject.cz	777782570
	Aleš Beran-technik VKM	Ales.beran @vkm.cz	702093818
	T.Maňas-administrátor	Tomas.manas@agenergu.cz	778008114
	Ing.Varga-zhotovitel		
	Por.Mgr.M.Bergerová		974879253
	PhDr.E. Langeová-BOZP		606642234
	Ing.D.Haluzik ved.sdr.	haluzik@hakov.cz	581698881
ing.I.Režňák ved.sdr.	reznak@hakov.cz	581698881	

V průběhu jednání bylo konstatováno a dohodnuto:

- 1.uzavírky v krajských silnicích jsou povoleny ,práce pokračují dle plánu uzavírek
Po opakované kontrole prac.DI Kladno byl shledán stav neuspokojivý a bylo uloženo neprodleně osadit do VI.Ulice základy zastavení + dod.tabulku od kdy , provádět kontrolu značení před směnou a po směně odpovědným technikem dle vydaných pokynů(viz.úkoly)
2. ústně.projednány ZL s projektovým manažerem,jedná se o ZL4 – 9 viz.zápis z VVč.25 ad.2
- 3.projednány úpravy na umístění technologie od firmy Hakov,připomínky vedoucí k ulehčení obsluhy bez dopadu do ceny(viz úkoly)
- 4.projednán postup v VII.ulici,s konkrétní připomínkou z domu č.p.351 o osazování přípojek nových a rušení přípojek stávajících.Problematika neuzavřena ,jedná se o 17ks přípojek,(viz.úkoly)

Postup prací:

Zhotovitel do 28.5.2015 provedl 54000bm gravitačních a 545bm tlakové kanalizace + 215 přípojek 1100bm
Práce na provozní budově ČOV
Částečné a konečné úpravy komunikací

Časový HMG:práce na stokách na stokách dle HMG

Fakturace:za 09/2014 2.686 671,62kč bez DPH
10/2014 1.954 578,57
11/2014 9.517 123,83



12/2014	1.351 647,37		
01/2015	2.815 860,33		
02/2015	1.843 912,05	+ ZL1,2	1,495 862,73
03/2015	5.621 493,57		
04/2015		+ ZL3	2,804971,57

Úkoly z Kdč.1,2,3,4,5,6,7,8 byly splněny

Úkoly z Kdč.9

1.připravit podklady ZL č.4-9 vč.cenové náročnosti pro kontrolu,cenová úroveň splněno,ostatní doklady pro kontrolu TDI

Zodpovídá:zhotovitel Termín:4.6.2015

2.prověřit projektovanou stoku v ulici Družstevní ,z hlediska uložení v komunikaci a porovnání s rozpočtem

Zodpovídá:AD Termín:7.5.2015 splněno

3.kontrola provizorních úprav komunikací-dorovnání

Zodpovídá:zhotovitel Termín:trvalý

4.provést kamerový snímek po opravě porušených deš.přípojek na stávající kanalizaci

Zodpovídá:zhotovitel Termín:27.5.2015 nesplněno,náhr.termín 1.6.2015

Úkoly z KDč.10

1.v VI.Ulici osadit značení dle vyjádření DI Kladno(zákazy zastavení,vedl.-hlavní ulice atd.)

Zodpovídá:zhotovitel Termín:29.5.2015

2.upravit a provést úklid komunikace,dokončit značení objízdné trasy přes VI.Ulici,kolem OÚ,kolem parku směrem na Třebichovice – trasa dle vydaného rozhodnutí

Zodpovídá:zhotovitel Termín:31.5.2015

3.v IX.Ulici provést úklid sutě a doplnit výkopy

Zodpovídá:zhotovitel Termín:5.6.2015

4.projednat a rozhodnout konečné úpravy umístění technologie a k tomu zámečnické prvky na ČS3(potvrdit ČS1 a 2) viz.emailová korespondence 22.5.a 25.5.2015

Zodpovídá:AD+Hakov Termín:4.6.2015

5.stanovit polohu prostupů(poklopů) v zákrytových deskách ČS1,2,3

Zodpovídá:Hakov+AD Termín:4.6.2015

BOZP-po průběžných kontrolách jsou závady odstraňovány dle časových dohod ,při nástupu nových posil provést prokazatelné proškolení jednotlivých pracovníků

Ostatní:

Starosta a TDI žádá zhotovitele o snížení prašnosti v ulicích,uznává ,že nelze odstranit ve 100%,ale např. důsledným úklidem před odchodem z pracoviště, ručně zametat zbytky obsypového a výkopového mat.se zkropením atd.

Další KD č.11 se bude konat ve středu 1.7.2015 na OÚ v 13,30 a VV č.26 ve čtvrtek 4.6.2015 na ZS zhotovitele

Zapsal dne 29.5.2015 Doksanský